

高速道路の整備状況




九州中央自動車道（九州横断自動車道延岡線）



事業区間	熊本県					宮崎県										
	嘉島～山都通潤橋		山都通潤橋～清和	清和～蘇陽	蘇陽～五ヶ瀬東	五ヶ瀬東～高千穂	高千穂～雲海橋	雲海橋～平底	平底～蔵田	蔵田～延岡						
事業区間延長	23.0km		10.3km	約5km	7.9km		3.3km	5.1km		約18km		13.1km				
IC間延長	1.8km	10.8km	10.4km			4.0km	3.9km	9.2km				4.6km	8.5km			
IC間延長		8.1km	2.7km	3.4km	7.0km		4.2km	3.7km			2.8km	2.3km	6.4km	2.1km		
計画段階評価			完了		完了				-							
事業化	H10年度		R4年度 国道218号 矢部清和道路	-	R2年度 国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路	H30年度 国道218号 五ヶ瀬高千穂道路	R3年度 国道218号 高千穂雲海橋道路	H20年度 国道218号 高千穂日之影道路		-	H8年度 国道218号 北方延岡道路					
設計	完了	調査・設計		調査・設計	-	調査・設計	調査・設計	調査・設計	完了	-	完了					
用地買収進捗率(%)	完了		0%	-	14%	37%	4%	完了	-	完了	-	完了				
工事着手年度	H17年度		-	-	R5年度	R3年度	-	H25年度	-	H21年度	H13年度					
事業進捗率(%)	97%		1%	-	10%	16%	3%	完了	-	完了	-	完了				
開通	H26.3.22	H30.12.16	R6.2.11	-	-	-	-	-	H30.11.11	R3.8.21	-	H27.4.29	H20.4.26	H18.2.18	暫定2車線	
	暫定2車線								暫定2車線							

東九州自動車道（清武～日南～串間～志布志）



事業区間	宮崎県					鹿児島県				
	清武～日南北郷		日南北郷～日南東郷	日南東郷～油津	油津～南郷	南郷～奈留	奈留～夏井	夏井～志布志		
事業区間延長	19.0km		9.0km	3.2km	6.4km	13.3km	14.1km		3.7km	
IC間延長	1.2km	17.8km					9.7km	4.4km		
IC間延長							3.9km	10.2km		
計画段階評価			完了							
事業化	H10年度		H15年度	H28年度 国道220号 日南・志布志道路	H31年度 国道220号 油津・夏井道路	R6年度 国道220号 南郷奈留道路	H31年度 国道220号 油津・夏井道路		H28年度 国道220号 日南・志布志道路	
設計	完了	調査・設計	完了	調査・設計	調査・設計	調査・設計	調査・設計		調査・設計	
用地買収進捗率(%)	完了		完了	97%	28%	0%	28%		97%	
工事着手年度	H17年度		H18年度	R1年度	R4年度	-	R4年度		R1年度	
事業進捗率(%)	完了	97%	完了	51%	12%	0%	12%		51%	
開通	H25.3.23	R5.3.25	H30.3.11	-	-	-	-		-	
	暫定2車線		暫定2車線		暫定2車線					

【凡例】

高速自動車国道	高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路
開通区間 (有料道路方式) 開通区間 (新直轄方式)	開通区間 事業中区間 未事業化区間

※用地買収・事業進捗率は令和6年3月31日時点
 ※工事進捗率は、事業費ベース
 ※各延長・各進捗率は概数
 ※国道220号日南・志布志道路の各進捗率は2区間の合計
 国道220号油津・夏井道路の各進捗率は2区間の合計
 ※インターチェンジについては仮称を含む
 ※IC間及び未事業化区間の延長は高速道対策局調べ