

県立宮崎病院改築事業について

1 事業の目的

改築後35年が経過した施設の老朽化・狭隘化により、医療機能の提供に支障をきたしていることや、災害対応機能の充実といった様々な課題を改善し、診療機能の向上を図るため、新病院を整備する。

2 事業の概要

(1) 建築概要（現病院、新病院比較表）

項目		現病院	新病院	単位	増減	備考
階数		地下1階、 地上10階、 塔屋1階	地上8階、 塔屋1階			
構造		鉄骨鉄筋 コンクリート造	鉄骨造 (免震構造)			
延床 面積	病院本館	40,378	47,609	m ²	7,231	
	精神医療C	3,385	3,385	m ²	0	1種感染、研修棟
	附属棟	1,849	1,632	m ²	△ 217	休憩室等
	備蓄倉庫	338	338	m ²	0	
	その他	108	0	m ²	△ 108	ゴミ置場、休憩室
	計	46,058	52,964	m ²	6,906	
病床数		535	490	床	△ 45	
1床当たり面積		86	108	m ²	22	
駐車場	平面	475	300	台	△ 175	
	立体	0	297	台	297	
	計	475	597	台	122	

(2) 総事業費

約340億円（〔内訳〕 工事費：266億円、医療機器整備費等：74億円）

※基本設計完了時の390億円から50億円の縮減を図ったところ。


3 事業の経緯

- 平成24年度 既存改修から全面改築までの案を提示
- 平成25年度 概算事業費及び現在地での整備の方針を提示
- 平成26年度 整備方針の決定を受け、基本構想案を提示
- 平成27年度 基本設計に着手
- 平成28年度 基本設計完了
- 平成29年度 実施設計に着手
- 平成30年度 実施設計完了、本体工事の契約締結
- 令和元年度 本体工事着工、昇降機設備工事の発注


4 今後の予定

- 令和3年9月 新県立宮崎病院建設工事の完了
- 令和4年1月 新病院の開院、現病院の解体工事等に着手
- 令和5年4月 新病院グランドオープン

県立宮崎病院整備スケジュール



<現場状況写真8/21>



写真方向①



写真方向②



写真方向③

