

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年02月25日

計画の名称	2.4 宮崎県内における道路の事前防災・減災対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	宮崎県												
計画の目標	道路斜面・法面、盛土等における防災対策を計画的に実施し、安全・安心で信頼性の高い道路機能の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,699	A	8,699	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 平成26年度	中間目標値	最終目標値 平成30年度
1	緊急輸送道路等における防災点検等において抽出された要対策箇所を対策を進める 緊急輸送道路における落石等の防災対策実施の割合 (緊急輸送道路内の対策済み防災点検要対策箇所) / (緊急輸送道路内の防災点検要対策箇所) × 100%	49%	54%	56%
2	緊急輸送道路等における防災点検等において抽出された要対策箇所を対策を進める 県管理道路全体における落石等の防災対策実施の割合 (県管理道路内の対策済み防災点検要対策箇所) / (県管理道路内の防災点検要対策箇所) × 100%	35%	37%	39%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)219号・西米良 ~西都	落石等対策N=8箇所	西米良村、西都 市						400	-	
	A01-002	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)223号・都城	落石等対策N=3箇所	都城市						410	-	
	A01-003	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・小林	落石等対策N=8箇所	小林市						700	-	
	A01-004	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・西米良	落石等対策N=4箇所	西米良村						140	-	
	A01-005	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・椎葉	落石等対策N=6箇所	椎葉村						300	-	
	A01-006	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・五ヶ瀬	落石等対策N=5箇所	五ヶ瀬町						140	-	
	A01-007	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)327号・日向~ 椎葉	落石等対策N=6箇所	日向市、諸塚村 、椎葉村						890	-	
	A01-008	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・美郷	落石等対策N=5箇所	美郷町						300	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-009	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・延岡	落石等対策N=4箇所	延岡市						100	-	
	A01-010	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)448号・日南～串間	落石等対策N=3箇所	日南市、串間市						200	-	
	A01-011	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)503号・五ヶ瀬～諸塚	落石等対策N=3箇所	諸塚村						360	-	
	A01-012	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(主)日之影宇目線・日之影	落石等対策N=3箇所	日之影町						230	-	
	A01-013	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(主)緒方高千穂線・高千穂	落石等対策N=6箇所	高千穂町						151	-	
	A01-014	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(主)中野原美々津線・日向	落石等対策N=3箇所	日向市						135	-	
	A01-015	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(一)岩戸延岡線・北川	落石等対策N=13箇所	延岡市						160	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-016	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)浦城東海線・延岡	落石等対策N=5箇所	延岡市						140	-	
	A01-017	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)上祝子綱の瀬線・ 北方	落石等対策N=1箇所	延岡市						30	-	
	A01-018	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)221号・えびの ～都城	舗装補修L=0.3km	えびの市、都城 市						20	-	
	A01-019	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)日南高岡線・日南	舗装補修L=0.8km	日南市						35	-	
	A01-020	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)都城霧島公園線・ 都城	舗装補修L=0.6km	都城市						20	-	
	A01-021	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)都城北郷線・都城 ～日南	舗装補修L=0.4km	都城市、日南市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-022	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)都城野尻線・山田	舗装補修L=0.2km	都城市						24	-	
	A01-023	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)木城西都線・木城	舗装補修L=0.3km	木城町							40	-
	A01-024	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)日南高岡線・日南 ~高岡	落石等対策N=2箇所	宮崎市、日南市							155	-
	A01-025	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)325号・高千穂	落石等対策N=1箇所	高千穂町							15	-
	A01-026	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)市木串間線・串間	落石等対策N=3箇所	串間市							140	-
	A01-027	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)北川北浦線・延岡	落石等対策N=1箇所	延岡市							20	-
	A01-028	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)269号・宮崎~ 都城	落石等対策N=2箇所	宮崎市、都城市							90	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-029	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(一)小川越野尾線・西米良	落石等対策N=3箇所	西米良村						170	-	
	A01-030	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)268号・高岡	落石等対策N=3箇所	宮崎市						170	-	
	A01-031	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検	法面・盛土・擁壁等点検(国道)	宮崎県内						80	-	
	A01-032	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	計画調査	法面・盛土・擁壁等点検	法面・盛土・擁壁等点検(県道)	宮崎県内						300	-	
	A01-033	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(一)郷之原日南線・日南	落石等対策N=1箇所	日南市						100	-	
	A01-034	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(一)田代八重綾線・綾	落石等対策N=2箇所	綾町						150	-	
	A01-035	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	(一)尾鈴川南停車場線・川南	落石等対策N=1箇所	川南町						110	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-036	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)下野鹿狩戸線・高 千穂	落石等対策N=1箇所	高千穂町						30	-	
	A01-037	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・日之影 ～延岡	冠水対策L=0.1km	延岡市						25	-	
	A01-038	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)郷之原日南線・日 南	落石等対策N=1箇所	日南市						100	-	
	A01-039	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)宇納間日之影線・ 日之影	落石等対策N=4箇所	日之影町						50	-	
	A01-040	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)土生高千穂線・高 千穂	落石等対策N=2箇所	高千穂町						30	-	
	A01-041	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)上長川日之影線・ 日之影	落石等対策N=2箇所	日之影町						14	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-042	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主) 諸塚高千穂線・高 千穂	落石等対策N=1箇所	高千穂町						25	-		
	A01-043	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一) 北方高千穂町・日 之影	落石等対策N=3箇所	日之影町						110	-		
	A01-044	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国) 2 1 8 号・日之影 ~ 高千穂	落石等対策N=4箇所	高千穂町、日之 影町						200	-		
	A01-045	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国) 2 6 5 号・本屋敷	落石等対策N=1箇所	五ヶ瀬町						50	-		
A01-046	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国) 3 2 5 号・高千穂	落石等対策N=1箇所	高千穂町						30	-			
A01-047	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国) 3 2 7 号・日向	落石等対策N=5箇所	日向市、美郷町						270	-			
A01-048	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国) 3 8 8 号・梅ノ木 元	落石等対策N=1箇所	門川町						30	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)503号・網掛	落石等対策N=1箇所	諸塚村						50	-			
	A01-050	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)中野原美々津線・ 崎山	落石等対策N=1箇所	日向市						66	-			
	A01-051	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)269号・清武	冠水対策L=0.2km	宮崎市						10	-			
	A01-052	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)高鍋美々津線・川 南	落石等対策N=1箇所	川南町						110	-			
	A01-053	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)宮崎高鍋線・溜水	落石等対策N=1箇所	新富町						20	-			
	A01-054	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)檜原細見線・小川	落石等対策N=1箇所	延岡市						32	-			
	A01-055	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)北方高千穂線・滝 下	落石等対策N=1箇所	延岡市						49	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)北川北浦線・北川	落石等対策N=1箇所	延岡市						300	-	
	A01-057	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)327号・日向～ 美郷	冠水対策L=0.2km	日向市、美郷町						25	-	
	A01-058	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・美郷	冠水対策L=0.7km	美郷町						26	-	
	A01-059	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)宮崎須木線・国富	擁壁N=1箇所	国富町						21	-	
	A01-060	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)高鍋高岡線・高岡	擁壁N=2箇所	宮崎市						60	-	
	A01-061	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)上椎葉湯前線・椎 葉	落石等対策N=2箇所	椎葉村						250	-	
A01-062	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)268号・野尻	冠水対策L=05km	小林市						20	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)高岡郡司分線	冠水対策L=80m	宮崎市						16	-	
	A01-064	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)446号・東郷	落石等対策N=1箇所	日向市						235	-	
										小計						8,699			
											合計						8,699		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 宮崎県県土整備部管理課及び、道路保全課	事後評価の実施時期 令和元年度
	公表の方法 宮崎県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定量的指標を達成できた。 ・ 点検の結果で要対策と判定した箇所の整備を進めることで、道路利用者に安全安心な道路環境を提供することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、道路環境の安全性をより向上させるため、防災減災対策について推進し着実な道路整備を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急輸送道路における落石等の防災対策実施の割合	
	最終目標値	56%
2	最終実績値	58%
	県管理道路全体における落石等の防災対策実施の割合	
2	最終目標値	39%
	最終実績値	40%