

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月31日

計画の名称	串間市安全・安心の公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	串間市												
計画の目標	本市の総合運動公園施設は、供用開始以降30年以上経過している施設が多く、老朽化が顕著に表れている状況であるため、施設の改修や更新を行うとともに、大規模地震・津波に備えた都市機能の向上や多様化する市民ニーズに対応するための施設整備を行い、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を図る。 また、公園長寿命化計画に基づき計画的に施設の機能保全・向上を図り施設利用者の安全・安心の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	592	A	592	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	R1末	R3末
1	・串間市総合運動公園施設における利用者数を51,258人(H27年度実績)から67,600人(H33)に増加する。 ・串間市総合運動公園における施設利用者数を測定する。	51258人	64400人	67600人
2	・令和3年度までに、串間市総合運動公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を19.4%(H28末)から14.8%にする。 ・改築が必要な公園施設の割合（長寿命化計画期間内に施設の撤去・設置が必要な割合）	19%	18%	15%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	都市公園事業(串間市総合運動公園)(A1-1)	防災拠点整備(多目的広場・園路照明等)	串間市						156	-			
	A12-002	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	都市公園事業(串間市総合運動公園)(A1-1)	防災拠点整備(多目的広場・園路照明等)	串間市							78	-		
	A12-003	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	串間市公園施設長寿命化対策支援事業(A1-2)	-	串間市							233	策定済		
	A12-004	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	都市公園事業(串間市総合運動公園)(5か年防公)	地域防災拠点及び一次避難所として必要な公園施設の改修	串間市							120	-		
	A12-005	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	串間市公園施設長寿命化計画策定調査(A1-2)	-	串間市							5	-		
												小計							592		
												合計								592	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 串間市 都市建設課	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 串間市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	串間市総合運動公園において、施設の老朽化に伴う改築に合わせて、大規模地震・津波に備えた施設整備を行うことで、都市機能の向上及び、安全・安心な都市公園の整備が図られた。 施設利用者については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予定していたイベントや大会が軒並み中止になったことにより、目標としていた施設利用者数は達成できなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	園路照明を整備したことにより、夜間のウォーキング等の利用者は増えており、施設の利用満足度は向上したと考えられる。
特記事項（今後の方針等）	
串間市総合運動公園以外の都市公園についても、老朽化が進んでいることから、引き続き公園長寿命化計画を策定し、公園長寿命化計画に基づき施設の機能保全・向上を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	施設利用者数目標値	
	最終目標値	67600人
	最終実績値	56891人
2	改築が必要な公園施設の割合	
	最終目標値	15%
	最終実績値	13%