

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	通学路(市町村)の要対策箇所における安全確保(防災・安全)												
計画の期間	平成30年度～令和04年度(5年間)							重点配分対象の該当	○				
交付対象	都城市, 延岡市, 日南市, 小林市, 日向市, 串間市, 西都市, えびの市, 三股町, 高原町, 国富町, 綾町, 高鍋町, 椎葉村, 美郷町, 高千穂町, 日之影町, 五ヶ瀬町, 西米良村, 川南町												
計画の目標	市町村の管理道のうち、通学路緊急合同点検等において要対策とされた箇所の対策を推進することにより、子供や高齢者に対して安全で安心な道づくりを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8,001	A	8,001	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年度	令和2年度	令和4年度
1	通学路の緊急合同点検等で抽出された要対策箇所の解消数。			
	要対策箇所の解消数	309箇所	340箇所	350箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
国土強靱化地域計画A8～A12, A15, A22～A26, A28, A30, A35, A38, A39, A44～A46, A48, A50～A52, A56, A59, A60, A62, A65, A67～A70, A73, A75～A77, A79, A84, A85宮崎県北定住自立圏共生ビジョンA2, A10, A11, A26～A35, A40, A41, A56, A68～A72, A75～A80にしろ定住自立圏共生ビジョンA19																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03				R04
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	改築	(他)和田135号線・1工区	現道拡幅 L=0.27km	都城市	■					100	-	
	A01-002	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	改築	(1)柳瀬駄小屋線・1工区	現道拡幅 L=0.05km	延岡市	■						5	-
	A01-003	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(2)伊形通線・1工区	歩道整備 L=0.20km	延岡市	■						10	-
	A01-004	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(2)上伊福形神社前通線・1工区	歩道整備 L=0.45km	延岡市	■	■					33	-
	A01-005	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(他)伊形旭ヶ丘線・1工区	歩道整備 L=0.04km	延岡市	■						14	-
	A01-006	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(1)今町仮屋線・1工区	歩道整備 L=0.31km	日南市	■	■	■	■			254	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(他)石塚・今別府線	現道拡幅 L=0.69km	小林市	■					41	-	
	A01-008	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(1)二原・下津佐線	通学路環境整備 L=0.09km	小林市	■	■	■	■		82	-	
	A01-009	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(他)長者1号線	現道拡幅 L=0.15km	小林市	■	■	■	■		65	-	
	A01-010	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村道	改築	(2)粉木線・1工区	現道拡幅 L=0.45km	日向市	■	■	■	■	■	129	-	
	A01-011	道路	一般	日向市	直接	日向市	市町村道	交安	(1)塩見美々津線・1工区	歩道整備 L=0.10km	日向市	■	■	■	■	■	117	-	
	A01-012	道路	一般	串間市	直接	串間市	市町村道	改築	(他)道場口広線・1工区	現道拡幅 L=0.61km	串間市	■	■	■	■		227	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	西都市	直接	西都市	市町村道	改築	(他)亀塚線・1工区	現道拡幅 L=0.16km	西都市	■					11	-	
	A01-014	道路	一般	西都市	直接	西都市	市町村道	交安	(2)栗野今井線・1工区	歩道整備 L=0.73km	西都市	■	■	■			135	-	
	A01-015	道路	一般	西都市	直接	西都市	市町村道	交安	(他)市口長田線・1工区	歩道整備 L=0.51km	西都市	■	■	■	■	■	168	-	
	A01-016	道路	一般	えびの市	直接	えびの市	市町村道	交安	(1)栗下上江線・1工区	歩道整備 L=0.51km	えびの市	■	■				68	-	
	A01-017	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村道	交安	(1)餅原線・1工区	歩道整備 L=0.06km	三股町	■					11	-	
	A01-018	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村道	交安	(2)役場前通り線・1工区	歩道改修 L=0.40km	三股町	■	■				67	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	改築	(1)上平・高原駅線・3工区	現道拡幅 L=0.11km	高原町	■					10	-	
	A01-020	道路	一般	国富町	直接	国富町	市町村道	改築	(1)大坪殿尾線・1工区	現道拡幅 L=0.20km	国富町	■					30	-	
	A01-021	道路	一般	綾町	直接	綾町	市町村道	交安	(2)横町・栄町線	歩道整備 L=0.07km	綾町	■					5	-	
	A01-022	道路	一般	高鍋町	直接	高鍋町	市町村道	交安	(他)天神鶴・茂広毛平付線・権現前工区	歩道整備 L=0.395km	高鍋町	■	■	■	■	■	254	-	
	A01-023	道路	一般	高鍋町	直接	高鍋町	市町村道	新設	(1)東光寺・鬼ヶ久保線・1工区	バイパス L=0.645km	高鍋町	■	■	■	■	■	311	-	
	A01-024	道路	一般	高鍋町	直接	高鍋町	市町村道	改築	(2)小丸出口・正ヶ井手線・正ヶ井手工区	現道拡幅 L=0.60km	高鍋町	■	■	■	■	■	120	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	椎葉村	直接	椎葉村	市町村道	交安	(1)椎葉五家荘線・向山区	歩道整備 L=0.50km	椎葉村	■	■	■	■	■	100	-	
	A01-026	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	改築	(2)黒木小黒木線・1工区	現道拡幅 L=0.43km	美郷町	■	■	■	■	■	170	-	
	A01-027	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	改築	(2)黒草清水峠線・1工区	現道拡幅 L=0.58km	美郷町	■	■	■			191	-	
	A01-028	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	改築	(他)迫内・南風谷線・1工区	現道拡幅 L=0.51km	美郷町	■	■	■	■	■	140	-	
	A01-029	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村道	改築	(2)学校下～下奥鶴線・2工区	現道拡幅 L=0.21km	高千穂町	■					55	-	
	A01-030	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村道	改築	(2)山附線・1工区	現道拡幅 L=0.54km	高千穂町	■	■	■	■		181	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	日之影町	直接	日之影町	市町村道	改築	(他)神影下小原線	現道拡幅 L=0.17km	日之影町	■					46	-	
	A01-032	道路	一般	日之影町	直接	日之影町	市町村道	改築	(2)平底山裏線	現道拡幅 L=0.29km	日之影町	■	■	■			273	-	
	A01-033	道路	一般	日之影町	直接	日之影町	市町村道	改築	(2)吾味二又線	現道拡幅 L=0.24km	日之影町	■	■	■			101	-	
	A01-034	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	改築	(2)坂狩・内の口線・2工区	通学路環境整備 L=0.08km	五ヶ瀬町	■					79	-	
	A01-035	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(1)赤谷中央線・赤谷工区	歩道整備 L=0.26km	五ヶ瀬町	■	■	■	■	■	67	-	
	A01-036	街路	一般	都城市	直接	都城市	S街路	改築	(1)鷹尾上長飯通線(郡元工区)	現道拡幅 L=0.15km	都城市	■	■	■			310	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	街路	一般	えびの市	直接	えびの市	S街路	改築	(2)宮崎水俣線・加久藤工区	現道拡幅 L=0.64km	えびの市	■	■	■	■		1,003	-	
	A01-038	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	交安	(2)山野原・前目線	歩道整備 L=0.15km	都城市		■	■			43	-	
	A01-039	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	交安	(1)吉尾・千草線・吉尾工区	歩道整備 L=0.55km	都城市		■	■	■		68	-	
	A01-040	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(2)三須小野線・1工区	歩道整備 L=0.15km	延岡市		■	■	■	■	96	-	
	A01-041	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(2)東出北通線・1工区	歩道改修 L=0.38km	延岡市		■	■	■	■	138	-	
	A01-042	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(他)鶴ヶ峰稲荷通線	交通安全施設整備 L=0.44km	日南市		■				2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(2)鶴ヶ峰海田線	交通安全施設整備 L=0.11km	日南市		■				1	-	
	A01-044	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(1)三松・池ノ平線	現道拡幅 L=0.40km	小林市		■	■	■	■	94	-	
	A01-045	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(他)三松1号線	現道拡幅 L=0.30km	小林市		■	■	■	■	55	-	
	A01-046	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	交安	(他)永久津3号線	歩道整備 L=0.47km	小林市		■	■	■		54	-	
	A01-047	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村道	交安	(2)病院通り線・1工区	歩道改修 L=0.80km	三股町		■	■	■		100	-	
	A01-048	道路	一般	高原町	直接	高原町	市町村道	交安	(1)並木旭台線・並木工区	歩道整備 L=0.39km	高原町		■	■	■	■	140	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	綾町	直接	綾町	市町村道	交安	(他)桑下線	歩道整備 L=0.10km	綾町		■	■			45		-
	A01-050	道路	一般	綾町	直接	綾町	市町村道	交安	(1)千草通り線	歩道改修 L=0.13km	綾町		■	■	■	■	24		-
	A01-051	道路	一般	西米良村	直接	西米良村	市町村道	改築	(他)村所校線・1工区	現道拡幅 L=0.10km	西米良村		■	■	■	■	33		-
	A01-052	道路	一般	川南町	直接	川南町	市町村道	交安	(2)下野田・勝司ヶ別府線 ・1工区	歩道整備 L=0.18km	川南町		■	■	■	■	295		-
	A01-053	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	交安	(1)峰・小原線・1工区	歩道改修 L=0.31km	美郷町		■				7		-
	A01-054	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村道	改築	(他)枳～雲井都線	現道拡幅 L=0.25km	高千穂町		■	■			70		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村 道	改築	(他)三田井～下野線	現道拡幅 L=0.40km	高千穂町		■	■			80	-	
	A01-056	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村 道	改築	(2)坂本・鞍岡線・大石工区	通学路環境整備 L=0.13km	五ヶ瀬町			■	■		80	-	
	A01-057	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村 道	交安	(2)伊形通線・2工区	歩道整備 L=0.07km	延岡市			■	■		13	-	
	A01-058	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村 道	交安	(他)東郷小学校通線	歩道整備 L=0.10km	日南市			■			15	-	
	A01-059	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	改築	(他)三松・前ノ迫線	現道拡幅 L=0.60km	小林市			■	■	■	24	-	
	A01-060	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村 道	改築	(他)窪段2号線	通学路環境整備 L=0.081km	小林市			■	■	■	11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	交安	(他)三松3号線ほか9路線	交通安全施設整備 N=9箇所	小林市		■	■	■	■	34	-	
	A01-062	道路	一般	西都市	直接	西都市	市町村道	交安	(2)聖陵通線・1工区	歩道整備 L=0.10km	西都市			■	■	■	48	-	
	A01-063	道路	一般	えびの市	直接	えびの市	市町村道	交安	(1)栗下上江線・2工区	歩道整備 L=0.31km	えびの市			■	■	■	88	-	
	A01-064	道路	一般	三股町	直接	三股町	市町村道	交安	(1)上米公園線・1工区	歩道改修 L=0.18km	三股町				■	■	33	-	
	A01-065	道路	一般	国富町	直接	国富町	市町村道	交安	(1)稻荷仮屋原線ほか1路線	歩道整備 L=0.34km	国富町			■	■	■	125	-	
	A01-066	道路	一般	高鍋町	直接	高鍋町	市町村道	交安	(1)中嶋・中河原線・正ヶ井出工区	交通安全施設整備 N=5箇所	高鍋町		■				1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	交安	(他)迫内・中学校線・1工区	歩道整備 L=0.19km	美郷町			■	■		43	-	
	A01-068	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村道	改築	(2)岩戸～土呂久線	現道拡幅 L=0.30km	高千穂町			■	■	■	126	-	
	A01-069	道路	一般	高千穂町	直接	高千穂町	市町村道	交安	(1)松能橋～田口野線	歩道整備 L=0.06km	高千穂町			■	■	■	204	-	
	A01-070	道路	一般	日之影町	直接	日之影町	市町村道	改築	(他)神影下小原線・2工区	現道拡幅 L=0.22km	日之影町			■	■	■	73	-	
	A01-071	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(2)宮の原・赤谷線・杉の谷工区	歩道整備 L=0.12km	五ヶ瀬町			■			25	-	
	A01-072	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(他)中園・大石の内線・丁字工区	交通安全施設整備 L=0.33km	五ヶ瀬町			■	■		30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	交安	(2)原村・今町線・油田工区	歩道整備 L=0.08km	都城市				■	■	128	-	
	A01-074	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(他)吾田小学校通線	交通安全施設整備 L=0.30km	日南市				■		2	-	
	A01-075	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(2)南小林原・売子木線	通学路環境整備 L=0.09km	小林市				■	■	11	-	
	A01-076	道路	一般	串間市	直接	串間市	市町村道	改築	(他)有明木代線・1工区	現道拡幅 L=0.09km	串間市				■	■	24	-	
	A01-077	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	改築	(1)下角・秋元線・1工区	現道拡幅 L=0.14km	美郷町				■	■	38	-	
	A01-078	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	交安	(2)長堀・小路前田線・1工区	歩道整備 L=0.06km	美郷町				■		9	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	日之影町	直接	日之影町	市町村道	改築	(他)影待岩戸線	現道拡幅 L=0.05km	日之影町				■	■	23	-	
	A01-080	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(2)赤谷・小学校線・赤谷工区	歩道整備 L=0.19km	五ヶ瀬町				■	■	23	-	
	A01-081	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(2)立壁・高畑線・貫原工区	歩道整備 L=0.32km	五ヶ瀬町				■	■	19	-	
	A01-082	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(他)深谷・笠部線・深谷工区	歩道整備 L=0.32km	五ヶ瀬町					■	8	-	
	A01-083	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村道	交安	(他)赤谷・下山線・横土工区	交通安全施設整備 L=0.13km	五ヶ瀬町				■		10	-	
	A01-084	街路	一般	小林市	直接	小林市	S街路	改築	(2)市役所通線・西ノ川工区	現道拡幅 L=0.18km	小林市				■	■	223	-	
	A01-085	街路	一般	高原町	直接	高原町	S街路	新設	(1)二葉村移線・広原工区	バイパス L=0.23km	高原町				■	■	74	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-086	道路	一般	都城市	直接	都城市	市町村道	交安	(1) 万ヶ塚・庄内線・丸野工区	歩道整備 L=0.42km	都城市					■	■	30	-	
	A01-087	道路	一般	延岡市	直接	延岡市	市町村道	交安	(1) 西階通線・1工区	歩道整備 L=0.26km	延岡市						■		13	-
	A01-088	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(2) 大堂津海門線	交通安全施設整備 L=0.75km	日南市						■		3	-
	A01-089	道路	一般	日南市	直接	日南市	市町村道	交安	(他) 中河原線	交通安全施設整備 L=0.13km	日南市						■		1	-
	A01-090	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(1) 石塚・大久保線	通学路環境整備 L=0.10km	小林市						■		4	-
	A01-091	道路	一般	小林市	直接	小林市	市町村道	改築	(他) 野々崎・三ノ宮線	現道拡幅 L=0.12km	小林市						■		17	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-092	道路	一般	五ヶ瀬町	直接	五ヶ瀬町	市町村	交安	(1)本屋敷・波帰線・本屋敷工区	通学路環境整備 L=0.16km	五ヶ瀬町					■	40	-	
											小計						8,001		
											合計						8,001		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

宮崎県県土整備部管理課及び宮崎県県土整備部道路保全課、宮崎県県土整備部都市計画課にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

宮崎県ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路緊急合同点検等により要対策とされた箇所を整備したことにより、子供の通学路における安全・安心な交通環境の確保が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も要対策箇所の整備を促進し、通学路の安全・安心な交通環境を確保する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	350箇所	補正予算を活用しながら事業の進捗を図れたため
	最終実績値	364箇所	