

令和4年発生災害 第10次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等			決定概要																								
									復旧延長	左岸・右岸				概要1				概要2				概要3				概要4				概要5			
4年災	10次	145	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	一般国道	国道265号		57.0	m					崩土取除工	1,082.0	m <sup>3</sup>	谷止工	1.0	基	溜樹	3.0	基	排水工 その他	33.6	m	張りコンクリート	33.0	m <sup>2</sup>			
4年災	10次	219	日向土木事務所	県工事	椎葉村	不土野	二級河川	耳川水系	不土野川	182.0	m				右岸	182.0	m	ブロック積	567.0	m <sup>2</sup>	石積工	233.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	構築物取壊工	5.6	m <sup>3</sup>	工事用道路(敷砂利)	274.1	m	
4年災	10次	291	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町	鞍岡	一般県道	鞍岡赤谷線		10.0	m						大型ブロック	58.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	14.0	m <sup>2</sup>	路盤工	14.0	m <sup>2</sup>	構築物取壊工	15.0	m <sup>3</sup>		
4年災	10次	305	都城土木事務所	市町村工事	都城	山之口町山之口	1級市道	青井岳中河内線		17.0	m						盛土工	390.0	m <sup>3</sup>	箱型擁壁	256.0	m <sup>2</sup>	張芝工	112.0	m <sup>2</sup>	ガードレール工	32.0	m	アスファルト舗装	36.0	m <sup>2</sup>		
4年災	10次	487	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町北河内	二級河川	広渡川水系	広渡川	41.6	m				右岸	41.6	m	大型ブロック	262.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	ふとんかご工	208.8	m	雑工(取付工)	1.0	式	構築物取壊工	103.0	m <sup>3</sup>	
4年災	10次	490	日南土木事務所	県工事	日南市	益安	二級河川	広渡川水系	益安川	27.0	m				右岸	27.0	m	ブロック張	204.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	袋詰根固工(再利用)	15.0	袋	大型土のう工	74.0	袋	
4年災	10次	491	日南土木事務所	県工事	日南市	平野	二級河川	広渡川水系	酒谷川	29.8	m			左岸	29.8	m	ブロック張	219.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	工事用道路	88.6	m	構築物取壊工	61.0	m <sup>3</sup>	大型土のう工	56.0	袋		
4年災	10次	492	日南土木事務所	県工事	日南市	吉野方	二級河川	広渡川水系	大根川	46.0	m				右岸	46.0	m	平張ブロック	414.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	築堤盛土	315.0	m <sup>3</sup>	構築物取壊工	86.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	71.0	m	
4年災	10次	494	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町北河内	二級河川	広渡川水系	楯の河内川	17.0	m		左岸	17.0	m	ブロック積	88.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	根固工	30.0	個	根固工(再利用設置)	10.0	個	工事用道路	80.0	m			
4年災	10次	495	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町北河内	二級河川	広渡川水系	楯の河内川	29.2	m		左岸	8.8	m	右岸	28.1	m	ブロック張	288.0	m <sup>2</sup>	小口止工	5.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	根固工	48.0	個	仮締切排水工	4.0	箇所
4年災	10次	496	日南土木事務所	県工事	日南市	北郷町北河内	主要地方道	宮崎北郷線		46.6	m							ジオテキスタイル補強土壁工	146.0	m <sup>2</sup>	ガードレール基礎工	46.6	m	取付工	1.0	式	側溝	38.8	m	アスファルト舗装	189.0	m <sup>2</sup>	
4年災	10次	528	小林土木事務所	県工事	小林市	須木村須木中原	一般県道	田代八重線		18.0	m							大型ブロック	194.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	ボックスカルバート	12.3	m	水叩工	1.0	式	車両用防護柵基礎工	40.6	m	
4年災	10次	543	西都土木事務所	県工事	西都村	西米良村	二級河川	一ツ瀬川水系	一ツ瀬川	67.0	m			左岸	67.0	m		大型ブロック	657.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	根固めブロック5.0t(再利用)	92.0	個	根固めブロック5.0t(新設)	48.0	個	止めコンクリート	62.2	m <sup>2</sup>	
4年災	10次	545	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	二級河川	一ツ瀬川水系	大藪川	14.6	m				右岸	14.6	m	大型ブロック	122.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構築物取壊工	75.0	m <sup>3</sup>	雑工(石積工)	1.0	式	工事用道路	93.5	m	
4年災	10次	547	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道265号		50.0	m							ブロック積	311.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	Gr コン	18.7	m	Gr 再使用	20.0	m	伐採工	1.0	式	
4年災	10次	554	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		45.0	m							軽量盛土擁壁工	160.0	m <sup>2</sup>	鉄筋挿入工	79.0	本	モル吹付 8cm	178.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	10次	555	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		99.5	m							大型ブロック	1,311.0	m <sup>2</sup>	ブロック積	123.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	側溝	46.8	m	構築物取壊工	1,285.0	m <sup>3</sup>	
4年災	10次	569	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷町鬼神野	二級河川	小丸川水系	小丸川	5.0	m				右岸	5.0	m	ブロック張	48.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構築物取壊工	2.3	m <sup>3</sup>	転石破碎	23.9	m <sup>3</sup>	工事用道路(敷砂利)	62.7	m	
4年災	10次	572	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷村上渡川	二級河川	小丸川水系	渡川	59.0	m		左岸	59.0	m			大型ブロック	431.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	Grコン撤去再設置	14.0	m	舗装版切断	17.1	m	舗装版取壊工	1.3	m <sup>3</sup>	
4年災	10次	589	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	二級河川	耳川水系	耳川	81.4	m		左岸	61.2	m	右岸	20.2	m	大型ブロック	601.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	121.0	m <sup>3</sup>	小口止工	2.0	基	函渠工	13.0	m	排水構築物	13.1	m
4年災	10次	591	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	二級河川	耳川水系	耳川	82.0	m		左岸	82.0	m			大型ブロック	175.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	ふとんかご	50.0	m	構築物取壊工	10.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	300.0	m	
4年災	10次	599	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	二級河川	耳川水系	十根川	37.0	m		左岸	37.0	m			石積工	186.0	m <sup>2</sup>	石張工	121.0	m <sup>2</sup>	ブロック張	148.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	張ンクリート	157.0	m <sup>2</sup>	
4年災	10次	601	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	二級河川	耳川水系	奥村川	74.0	m				右岸	74.0	m	ブロック積	276.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	工事用道路	225.0	m	大型土のう工	205.0	袋	掛樋工	20.0	m	
4年災	10次	609	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	一般国道	国道265号		9.0	m							重力式擁壁	90.0	m <sup>3</sup>	モル吹付 8cm	130.0	m <sup>2</sup>	コン吹付 10cm	70.0	m <sup>2</sup>	鉄筋挿入工	18.0	m	側溝	17.6	m	
4年災	10次	614	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字大河内	一般国道	国道388号		121.9	m							切土工	1,158.0	m <sup>3</sup>	盛土工	111.0	m <sup>3</sup>	モル吹付 8cm	209.0	m <sup>2</sup>	植生基材吹付工	367.0	m <sup>2</sup>	現場吹付法砕工	786.0	m <sup>2</sup>	
4年災	10次	615	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		17.0	m							切土工	301.0	m <sup>3</sup>	盛土工	162.0	m <sup>3</sup>	大型ブロック	104.0	m <sup>2</sup>	ブロック積	25.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.0	基	
4年災	10次	619	日向土木事務所	県工事	諸塚村	七ツ山	一般国道	国道503号		17.0	m							落石防止網工	285.0	m <sup>2</sup>	構築物取壊工	17.0	m <sup>3</sup>	Gr コン	11.0	m							
4年災	10次	630	日向土木事務所	県工事	諸塚村	家代	主要地方道	諸塚高千穂線		10.5	m							大型ブロック	55.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	構築物取壊工	3.1	m <sup>3</sup>	舗装版取壊工	0.9	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	18.0	m <sup>2</sup>	
4年災	10次	634	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北川町川内名	二級河川	五ヶ瀬川水系	鏡川	15.0	m				右岸	15.0	m	大型ブロック積	111.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	19.0	m <sup>3</sup>	構築物取壊工	23.0	m <sup>3</sup>	締切排水工	1.0	箇所	工事用道路	17.1	m	
4年災	10次	635	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北方町板上	二級河川	五ヶ瀬川水系	曾木川	13.0	m		左岸	13.0	m			大型ブロック積	84.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	6.2	m <sup>3</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式	工事用道路	25.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	10次	636	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北方町うそ越	二級河川	五ヶ瀬川水系	曾木川	64.0	m				右岸	64.0	m	ブロック張	344.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	3.0	m <sup>3</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式	工事用道路	66.3	m	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	10次	641	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	二級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	30.2	m				右岸	30.2	m	ブロック張	483.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構築物取壊工	110.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	143.0	m	大型土のう工	375.0	袋	
4年災	10次	650	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	主要地方道	日之影宇目線		47.5	m							大型ブロック	383.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	110.0	m <sup>2</sup>	路盤工	110.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	55.0	m <sup>3</sup>	
4年災	10次	655	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一般県道	宇納間日之影線		65.3	m							大型ブロック	223.0	m <sup>2</sup>	鉄筋挿入工	181.0	m	モル吹付 8cm	258.0	m <sup>2</sup>	法面工 その他	107.0	m <sup>2</sup>	工事用道路	72.5	m	
4年災	10次	657	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	一般県道	北方高千穂線		24.0	m							落石防止網工	420.0	m <sup>2</sup>	落石防止網工(既設撤去・設置)	1.0	式	落石除去	1.0	式	Gr コン	19.0	m	仮設モルタル充填工	8.0	m <sup>3</sup>	
4年災	10次	662	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町八重原	二級河川	耳川水系	耳川	20.0	m				右岸	20.0	m	ブロック張	225.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構築物取壊工	49.0	m <sup>3</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式	工事用道路(敷砂利)	146.0	m	
4年災	10次	669	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	田野町甲	二級河川	清武川水系	井倉川	50.0	m		左岸	40.2	m	右岸	44.0	m	ブロック張	479.0	m <sup>2</sup>	鋼矢板工	95.0	枚	小口止工	5.0	基	根固ブロック2.0t	98.0	個	盛土工	307.0	m <sup>3</sup>
4年災	10次	670	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	田野町乙	二級河川	清武川水系	片井野川	30.0	m		左岸	27.7	m	右岸	26.0	m	ブロック張	248.0	m <sup>2</sup>	根固ブロック3.0t	16.0	個	工事用道路	207.1	m	仮締切排水工	2.0	箇所	小口止工	6.4	m <sup>3</sup>
4年災	10次	672	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	田野町乙	二級	清武川水系	片井野川	12.5	m		左岸	12.5	m			垂直壁工	170.0	m <sup>2</sup>	間詰めコンクリート	26.0	m <sup>3</sup>	ブロック張	100.0	m <sup>2</sup>	護岸根固工	28.0	袋	工事用道路	239.1	m	
4年災	10次	673	日南土木事務所	県工事	日南市	酒谷	二級河川	広渡川水系	酒谷川	42.1	m				右岸	42.1	m	大型ブロック	42.0	m <sup>2</sup>	ブロック張	95.0	m <sup>2</sup>	根固ブロック6.0t	68.0	個	護岸間詰工	1.0	式	帯工 コンクリート	1.0	基	
4年災	10次	674	日南土木事務所	県工事	日南市	平野	二級河川	広渡川水系	酒谷川	10.5	m				右岸	10.5	m	ブロック張	108.0	m <sup>2</sup>	鋼矢板打込 その他	15.0	枚</										

令和4年発生災害 第10次査定決定概要一覧

宮崎県

Table with columns: 年災, 査定, 工事番号, 事務所名, 県・市町村工事, 位置, 路河川名等, 復旧延長, 左岸・右岸, 概要1, 概要2, 概要3, 概要4, 概要5. The table contains 113 rows of disaster assessment data for Miyazaki Prefecture in 2022.

令和4年発生災害 第10次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等	決定概要																						
							復旧延長	左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5									
4年災	10次	1114	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 大椎水源地線	15.0	m						ブロック積	57.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	30.0	m2	舗装版切断工	19.5	m	舗装版取壊工	1.2	m3	
4年災	10次	1115	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 橋詰わらびの平線	31.0	m						大型ブロック	143.0	m2	ブロック積	36.0	m2	小口止水	2.0	基	アスファルト舗装	77.0	m2	路盤工		77.0	m2
4年災	10次	1116	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 大岩屋耳指線	27.0	m						ブロック積	68.0	m2	小口止水	4.0	基	雑工(取付工)	1.0	式							
4年災	10次	1117	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 大岩屋耳指線	14.0	m						ブロック積	48.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	11.0	m2	舗装版切断工	20.6	m	舗装版取壊工	1.1	m3	
4年災	10次	1118	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 谷頭平野崎線	16.0	m						L型擁壁	16.0	m	雑工(取付工)	1.0	式										
4年災	10次	1119	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 谷頭平野崎線	10.0	m						L型擁壁	10.0	m	雑工(取付工)	1.0	式										
4年災	10次	1120	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 石の内中谷線	3.0	m						ブロック積	9.5	m2	小口止水	1.0	基	雑工(取付工)	1.0	式							
4年災	10次	1121	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 長野黒岩線	39.0	m						崩土取除工	589.0	m3	切土工	145.0	m3	現場吹付法砕工 植生	820.0	m2							
4年災	10次	1122	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 中の谷九郎山線	25.0	m						ブロック積	72.0	m2	大型ブロック	47.0	m2	小口止水	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式				
4年災	10次	1123	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 中の谷九郎山線	29.0	m						ブロック積	18.0	m2	大型ブロック	131.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	63.0	m2	舗装版切断工	33.4	m	
4年災	10次	1124	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 中の谷九郎山線	16.0	m						ブロック積	58.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	10.0	m2	舗装版切断工	18.9	m	舗装版取壊工	1.0	m3	
4年災	10次	1125	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 並松線	17.0	m						ブロック積	39.0	m2	大型ブロック	38.0	m2	小口止水	2.0	基	植生マット工	58.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	10次	1131	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	2級村道 松尾線	38.0	m						現場吹付法砕工 植生	712.0	m2	切土工	21.0	m3	ガードパイプ撤去工	16.0	m	ガードパイプ設置工	16.0	m	転落防止柵撤去工	37.0	m	
4年災	10次	1132	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 春の平線	31.0	m						現場吹付法砕工 栗石	86.0	m2	現場吹付法砕工 モル	31.0	m2	現場吹付法砕工 植生	616.0	m2	切土工	52.0	m3	崩土取除工	31.0	m3	
4年災	10次	1133	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 大河内桑の木原線	27.5	m						現場吹付法砕工 モル	318.0	m2	現場吹付法砕工 植生	647.0	m2	切土工	33.0	m3	崩土取除工	388.0	m3				
4年災	10次	1134	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 大河内桑の木原線	11.0	m						現場吹付法砕工 植生	462.0	m2	切土工	35.0	m3	崩土取除工	220.0	m3							
4年災	10次	1135	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 谷頭線	19.0	m						現場吹付法砕工 植生	323.0	m2	プレL型 H≤1.1	16.0	m	コンクリート舗装	28.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式				
4年災	10次	1136	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 大河内桑の木原線	23.0	m						ブロック積 道直裏有	112.0	m2	小口止水	2.0	基	ガードレール基礎工	23.0	m	ガードレール設置 コン	23.0	m	アスファルト舗装	44.0	m2	
4年災	10次	1137	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 山久保線	10.0	m						ブロック積 道直裏有	12.0	m2	大型ブロック積	29.0	m2	小口止水	2.0	基	アスファルト舗装	27.0	m2	路盤工		27.0	m2
4年災	10次	1138	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 中崎線	130.0	m						ブロック積 道直裏有	22.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	97.0	m2	ガードレール撤去 土中	24.0	m	ガードレール設置 土中	24.0	m	
4年災	10次	1139	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 松木線	28.5	m						ブロック積 道直裏有	51.0	m2	小口止水	4.0	基	舗装版取壊工	2.6	m3	アスファルト舗装	66.0	m2	路盤工		66.0	m2
4年災	10次	1140	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 野地大敷線	25.5	m						現場吹付法砕工 植生	744.0	m2	切土工	40.0	m3	崩土取除工	98.0	m3							
4年災	10次	1141	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 矢立線	32.0	m						ブロック積 道直裏有	28.0	m2	小口止水	2.0	基	植生基材吹付工	135.0	m2	アスファルト舗装	98.0	m2	路盤工		98.0	m2
4年災	10次	1142	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 桑の木原辻線	7.0	m						ブロック積 道直裏有	18.0	m2	小口止水	2.0	基	排水工	1.0	m	トン籠	1.0	枚	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	10次	1143	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 桑の木原野地線	18.5	m						ブロック積 道直裏有	79.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	11.0	m2	舗装版取壊工	1.1	m3	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	10次	1144	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 仲塔奥村線	43.0	m						ブロック積 道直裏有	95.0	m2	小口止水	4.0	基	アスファルト舗装	12.0	m2	路盤工	12.0	m2	舗装版取壊工	0.1	m3	
4年災	10次	1145	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 財木平線	43.0	m						プレL型 H≤1.6m	12.0	m	アスファルト舗装	17.0	m2	コンクリート舗装	105.0	m2	路盤工	28.0	m2	ブロック積 道直裏有	50.0	m2	
4年災	10次	1146	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 小向線	37.0	m						植生基材吹付工	82.0	m2	切土工	3.6	m3	崩土取除工	58.0	m3	プレL型 H≤2.6	16.0	m	コンクリート舗装	59.0	m2	
4年災	10次	1147	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 石仏線	29.0	m						ブロック積 道直裏無	132.0	m2	小口止水	2.0	基	重力式擁壁	0.8	m3	盛土法面整形	67.0	m2	法面保護工 張芝	67.0	m2	
4年災	10次	1148	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 胡摩山西向線	28.0	m						ブロック積 道直裏有	77.0	m2	小口止水	2.0	基	プレL型 H≤1.1m	8.0	m	舗装版取壊工	0.8	m3	コンクリート舗装	11.0	m2	
4年災	10次	1149	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	1級村道 川の口上線	24.0	m						プレL型 H≤2.6m	24.0	m	舗装版取壊工	3.5	m3	アスファルト舗装	89.0	m2	路盤工	89.0	m2	ガードレール設置 コン	23.0	m	
4年災	10次	1150	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 入子蔭戸屋ノ尾線	12.0	m						プレL型 H≤1.6m	4.0	m	プレL型 H≤2.6m	8.0	m	アスファルト舗装	34.0	m2	路盤工	34.0	m2	舗装版取壊工	1.3	m3	
4年災	10次	1151	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	2級村道 不土野小崎線	12.7	m						現場吹付法砕工 植生	288.0	m2	現場吹付法砕工 モル	24.0	m2	崩土取除工	206.0	m3							
4年災	10次	1152	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道 畑線	68.1	m						アスファルト舗装	243.0	m2	路盤工	224.0	m2	アスカープ	132.6	m	舗装版取壊工	8.4	m3				
4年災	10次	1153	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 大桑木線	9.0	m						ジオテキ補強土壁	127.0	m3	コンクリート舗装	39.0	m2	アスファルト舗装	5.1	m2	路盤工	44.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	10次	1154	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 矢立合戦原線	20.0	m						ジオテキ補強土壁	388.0	m3	アスファルト舗装	69.0	m2	路盤工	69.0	m2	ガードレール基礎工	20.0	m	ガードレール設置 コン	19.0	m	
4年災	10次	1155	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 吹原線	7.2	m						ブロック積 道直裏有	29.0	m2	小口止水	2.0	基	アスファルト舗装	4.9	m2	路盤工	4.9	m2	路盤工	0.1	m3	
4年災	10次	1156	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	2級村道 間柏原尾崎線	260.5	m						アスファルト舗装	930.0	m2	路盤工	893.0	m2	アスカープ	245.5	m	プレL型 H≤1.3m	2.0	m	プレL型 H≤1.6m	4.0	m	
4年災	10次	1167	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字押方	普通河川 五ヶ瀬川水系	9.0	m	左岸	9.0	m			ブロック積	16.0	m2	小口止水	2.0	基	締切排水工	1.0	箇所	土のう積	0.7	m2	掛樋工	13.0	m	
4年災	10次	1168	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字押方	普通河川 五ヶ瀬川水系	4.5	m	左岸	4.5	m			ブロック積	9.3	m2	小口止水	2.0	基	締切排水工	1.0	箇所	土のう積	0.7	m2	掛樋工	6.0	m	
4年災	10次	1169	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字押方	普通河川 五ヶ瀬川水系	10.0	m	左岸	6.0	m	右岸	4.0	m	ブロック積	25.0	m2	小口止水	4.0	基	張芝工 人工芝	6.7	m	締切排水工	2.0	箇所	土のう積	2.7	m2
4年災	10次	1170	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字河内	1級町道 五ヶ瀬川	12.0	m						モル吹付8~10cm	238.0	m2													
4年災	10次	1171	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 向山	2級町道 竹の迫丸小野線	15.0	m						ブロック積	78.0	m2	小口止水	4.0	基	ガードレール基礎工	18.5	m	ガードレール撤去工	18.5	m	Gr コン	18.5	m	
4年災	10次	1172	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字向山	一般町道 尾狩線	30.0	m						Gr 土中	30.0	m	ガードレール撤去	30.0	m	アスファルト舗装	24.0	m2	路盤工	24.0	m2	構造物取壊工	1.8	m3	
4年災	10次	1173	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字向山	一般町道 尾狩線	6.0	m						L型擁壁	6.0	m	舗装版切断工	10.6	m	舗装版取壊工	0.7	m3	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	
4年災	10次	1174	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字向山	一般町道 狩鹿線	8.5	m						ブロック積 道直裏有	33.0	m2	小口止水	2.0	基	コンクリート舗装	2.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式				
4年災	10次	1175	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字押方	一般町道 押方・三ヶ所線	4.0	m						L型擁壁	4.0	m	Gr コン	4.0	m	ガードレール撤去工	4.0	m	舗装版切断工	10.8	m	舗装版取壊工	1.4	m3	
4年災	10次	1176	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 押方	一般町道 芝原線	12.0	m						モル吹付8~10cm	133.0	m2													

