

令和4年発生災害 第11次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等			決定概要																									
									復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5									
4年災	11次	89	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	普通河川	耳川水系	中尾谷川	241.5	m	左岸	220.0	m	右岸	21.5	m	埋塞土砂掘削工	4,327.0	m3	残土処理工	4,436.0	m3	巨石積工	80.0	m2	小口止工	1.0	基	護床工	21.0	m2			
4年災	11次	90	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	普通河川	耳川水系	水無川	64.0	m	左岸	64.0	m	右岸	30.0	m	大型ブロック	378.0	m2	ブロック積	141.0	m2	小口止工	8.0	基	構造物取壊工	34.0	m3	工事用道路	103.0	m			
4年災	11次	91	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	普通河川	耳川水系	水無川	97.0	m				右岸	97.0	m	大型ブロック	491.0	m2	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	280.0	m3	護床工	363.0	m3	工事用道路	142.0	m			
4年災	11次	92	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	普通河川	耳川水系	水無川	71.2	m	左岸	37.7	m	右岸	33.5	m	大型ブロック	128.0	m2	ブロック積	75.0	m2	小口止工	3.0	基	構造物取壊工	91.0	m3	根継工	39.0	m3			
4年災	11次	93	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉支那線		6.0	m							大型ブロック	28.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	舗装版取壊工	0.5	m3			
4年災	11次	94	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	2級村道	長野飯干線		15.0	m							ブロック積	72.0	m2	小口止工	2.0	基	路盤工	0.8	m2	アスファルト舗装	0.8	m2	雑工(取付工)	1.0	式			
4年災	11次	95	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	2級村道	長野飯干線		69.0	m							大型ブロック	69.0	m2	ブロック積	道直裏有	98.0	m2	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	206.0	m2	路盤工	206.0	m2		
4年災	11次	96	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	2級村道	不土野小崎線		32.0	m							ブロック積	道直裏無	29.0	m2	ブロック積	道直裏有	30.0	m2	大型ブロック	45.0	m2	コンクリート擁壁	11.0	m3	ガードレール基礎	32.0	m	
4年災	11次	97	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	井戸谷線		12.0	m							プレ型 H≤2.6m	4.0	m	プレ型 H≤3.1m	8.0	m	舗装版取壊工	1.9	m3	舗装版切断工	11.7	m	アスファルト舗装	47.0	m2			
4年災	11次	98	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	入子跡線		32.0	m							大型ブロック	141.0	m2	ブロック積	道直裏有	24.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	30.0	m	Gr コン	29.0	m		
4年災	11次	99	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	御手納線		117.0	m							大型ブロック	149.0	m2	アスファルト舗装	520.0	m2	路盤工	520.0	m2	現場吹付法砕工 植生	127.0	m2	排水工	70.0	m			
4年災	11次	100	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	尾手納線		82.0	m							ブロック積	道直裏有	27.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	346.0	m2	路盤工	346.0	m2	舗装版取壊工	1.6	m3		
4年災	11次	102	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉五家荘線		12.0	m							ブロック積	道直裏有	51.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	14.0	m2	路盤工	14.0	m2	舗装版取壊工	0.2	m3		
4年災	11次	103	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉五家荘線		16.1	m							ブロック積	道直裏有	77.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	7.4	m2	路盤工	7.4	m2	舗装版取壊工	0.3	m3		
4年災	11次	104	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉五家荘線		30.0	m							切土工	757.0	m3	現場吹付法砕工 植生	372.0	m2	現場吹付法砕工 累石	532.0	m2	構造物取壊工	2.2	m3	コンクリート舗装	75.0	m2	構造物取壊工	39.0	m3
4年災	11次	105	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	高小屋線		25.4	m							大型ブロック	165.0	m2	小口止工	2.0	基	路盤工	75.0	m2	路盤工	75.0	m2	構造物取壊工	39.0	m3			
4年災	11次	106	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	高小屋線		58.0	m							ブロック積	道直裏有	106.0	m2	石積工	4.4	m2	小口止工	3.0	基	コンクリート舗装	154.0	m2	路盤工	121.0	m2		
4年災	11次	107	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	寺床管の迫線		14.0	m							現場吹付法砕工 植生	214.0	m2	切土工	41.0	m3	崩土除去工	17.0	m3	路盤工	11.0	m2	アスファルト舗装	14.0	m2	アスカーブ	22.5	m
4年災	11次	108	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	寺床管の迫線		20.6	m							ブロック積	道直裏有	60.0	m2	小口止工	2.0	基	路盤工	11.0	m2	アスファルト舗装	14.0	m2	アスカーブ	22.5	m		
4年災	11次	109	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	中尾谷線		244.5	m							アスファルト舗装	803.0	m2	路盤工	803.0	m2	舗装版取壊工	12.0	m3	ブロック積	道直裏有	8.8	m2	崩土除去工	164.0	m3		
4年災	11次	110	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	中尾谷日添線		114.7	m							プレ型 H≤1.6m	24.0	m	プレ型 H≤2.1m	13.0	m	切土工 H≤3.1m	27.0	m	ブロック積	道直裏有	29.0	m2	小口止工	2.0	基		
4年災	11次	111	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	長尾谷線		47.0	m							現場吹付法砕工 植生	325.0	m2	排水工	32.0	m	切土工	542.0	m3	切土工	542.0	m3						
4年災	11次	112	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	春向上線		14.0	m							ブロック積	道直裏有	23.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	54.0	m2	路盤工	54.0	m2	構造物取壊工	0.9	m3		
4年災	11次	113	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	春向下線		22.0	m							大型ブロック	128.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	29.0	m2	路盤工	37.0	m2	アスファルト舗装	8.6	m3			
4年災	11次	114	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	水無線		37.5	m							大型ブロック	41.0	m2	ブロック積	道直裏有	150.0	m2	アスファルト舗装	30.0	m2	路盤工	30.0	m2	舗装版取壊工	1.0	m3		
4年災	11次	115	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	水無線		86.0	m							ブロック積	道直裏有	154.0	m2	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	305.0	m2	路盤工	305.0	m2	舗装版取壊工	7.3	m3		
4年災	11次	116	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	山日当線		57.0	m							アスファルト舗装	213.0	m2	路盤工	195.0	m2	現場吹付法砕工 植生	808.0	m2	ジオテキ補強土壁	1,534.0	m3	構造物取壊工	62.0	m3			
4年災	11次	117	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	山の戸線		47.0	m							大型ブロック	221.0	m2	ブロック積	道直裏有	40.0	m2	現場吹付法砕工	3.0	基	コンクリート舗装	114.0	m2	路盤工	114.0	m2		
4年災	11次	118	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	普通河川	耳川水系	十合谷川	56.0	m			右岸	56.0	m	大型ブロック	49.0	m2	根継工	7.2	m3	巨石積工	57.0	m2	埋そく堀削	507.0	m3	雑工(すりつけ工)	1.0	式				
4年災	11次	119	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	準用河川	耳川水系	増谷川	76.0	m	左岸	76.0	m	右岸	76.0	m	埋そく堀削	1,098.0	m3															
4年災	11次	120	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	準用河川	耳川水系	山瀬川	220.0	m	左岸	220.0	m	右岸	220.0	m	埋そく堀削	4,331.0	m3	ブロック積	219.0	m2	小口止工	1.0	基	雑工(すりつけ工)	1.0	式	構造物取壊工	62.0	m3			
4年災	11次	121	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	準用河川	耳川水系	山瀬川	56.5	m	左岸	18.5	m	右岸	38.0	m	大型ブロック	275.0	m2	ブロック積	100.0	m2	小口止工	2.0	基	仮締切排水工	1.0	箇所						
4年災	11次	122	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線		54.0	m							大型ブロック	224.0	m2	小口止工	2.0	基	側溝	8.0	m	アスファルト舗装	293.0	m2	路盤工	293.0	m2			
4年災	11次	123	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線		84.5	m							軽量盛土工	459.0	m3	大型ブロック	643.0	m2	ブロック積	15.0	m2	小口止工	2.0	基	Gr コン	86.5	m			
4年災	11次	124	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線		26.0	m							大型ブロック	194.0	m2	小口止工	1.0	基	Gr コン	25.0	m	アスファルト舗装	57.0	m2	路盤工	57.0	m2			
4年災	11次	125	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線		48.9	m							根継工	51.0	m3	仮締切排水工	1.0	箇所												
4年災	11次	126	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線		140.5	m							現場吹付法砕工 モル	198.0	m2	アスファルト舗装	749.0	m2	路盤工	749.0	m2	ブロック積	66.0	m2	小口止工	3.0	基			
4年災	11次	127	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村渡川	一般町道	平城・銀境線		164.0	m							ブロック積	30.0	m2	小口止工	1.0	基	コンクリート舗装	312.0	m2	路盤工	312.0	m2	構造物取壊工	7.5	m3			
4年災	11次	128	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般町道	仁田の越・安蔵線		40.0	m							崩土除去工	503.0	m3	現場吹付法砕工 植生	871.0	m2	ブロック積	4.4	m2	小口止工	1.0	基	Gr コン	13.0	m			
4年災	11次	129	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村田代	一般町道	石峠・西の八峡線		232.0	m							アスファルト舗装	743.0	m2	路盤工	743.0	m2	舗装版切断工	111.7	m	舗装版取壊工	29.0	m3	構造物取壊工	1.5	m3			
4年災	11次	130	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村田代	一般町道	石峠・西の八峡線		52.0	m							アスファルト舗装	284.0	m2	路盤工	284.0	m2	舗装版切断工	11.0	m	舗装版取壊工	11.0	m3	側溝(布設替)	2.0	m			
4年災	11次	131	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	一般町道	小八重・中尾線		170.5	m							大型ブロック	1,103.0	m2	ブロック積	83.0	m2	小口止工	3.0	基	現場吹付法砕工 植生	531.0	m2	アスファルト舗装	653.0	m2			
4年災	11次	132	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	一般町道	小八重・中尾線		138.0	m							アスファルト舗装	623.0	m2	路盤工	623.0	m2	舗装版切断工	7.8	m	舗装版取壊工	24.0	m3	舗装版取壊工(無筋)	10.0	m3			
4年災	11次	133	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	一般町道	佐																											

令和4年発生災害 第11次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																						
							復旧延長	左岸・右岸		概要1		概要2		概要3		概要4		概要5											
4年災	11次	1238	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	43.0	m					切土工	75.0	m3	現場吹付法砕工 モル	293.0	m2	現場吹付法砕工 植生	443.0	m2	ブロック積	24.0	m2	小口止工	2.0	基		
4年災	11次	1239	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	19.0	m					ブロック積	90.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式								
4年災	11次	1240	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	5.0	m					ブロック積	20.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式								
4年災	11次	1241	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	8.0	m					L型擁壁	8.0	m	コンクリート舗装	32.0	m2	舗装版切断工	13.7	m	舗装版取壊工	3.2	m3	雑工(取付工)	1.0	式		
4年災	11次	1242	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	19.0	m					ブロック積	47.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式								
4年災	11次	1243	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	22.0	m					ブロック積	74.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	21.0	m2	舗装版切断工	32.1	m	舗装版取壊工	2.1	m3		
4年災	11次	1244	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 立岩祝迫線	79.1	m					アスファルト舗装	344.0	m2	路盤工	344.0	m2	舗装版切断工	6.2	m	舗装版取壊工	5.9	m3					
4年災	11次	1245	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 立岩祝迫線	117.2	m					アスファルト舗装	595.0	m2	路盤工	595.0	m2	アスカーブ	137.2	m	舗装版切断工	8.7	m	舗装版取壊工	26.0	m3		
4年災	11次	1246	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 立岩七ツ山線	8.5	m					ブロック積	33.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	7.4	m2	路盤工	7.4	m2	舗装版切断工	14.7	m		
4年災	11次	1247	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 塚原七ツ山線	23.0	m					L型擁壁	10.0	m	ブロック積	28.0	m2	大型ブロック	36.0	m2	植生基材吹付工	2.0	m2	アスファルト舗装	45.0	m2		
4年災	11次	1248	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 鳥越下長川線	6.5	m					ブロック積	23.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	7.4	m2	舗装版切断工	13.1	m	舗装版取壊工	0.9	m3		
4年災	11次	1249	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 釜迫日詰峠線	12.0	m					ブロック積	26.0	m2	小口止工	2.0	基	横断暗渠 再使用	2.4	m	横断暗渠 撤去工	2.4	m	雑工(取付工)	1.0	式		
4年災	11次	1250	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 釜の前穂白尾線	11.0	m					大型ブロック	53.0	m2	小口止工	1.0	基	Gr コン	8.0	m	Gr コン再使用	2.5	m	雑工	2.5	m		
4年災	11次	1251	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 戸下下内の口線	15.0	m					垂直積擁壁工	40.0	m2	コンクリート舗装	57.0	m2	舗装版切断工	24.9	m	舗装版取壊工	5.6	m3	Gr コン	15.0	m		
4年災	11次	1252	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 戸下下内の口線	16.0	m					垂直積擁壁工	46.0	m2	コンクリート舗装	31.0	m2	舗装版切断工	3.8	m	舗装版取壊工	2.1	m3	Gr コン	15.0	m		
4年災	11次	1253	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 鳥越下長川線	17.5	m					ブロック積	19.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	19.0	m2	舗装版切断工	16.1	m	舗装版取壊工	1.0	m3		
4年災	11次	1254	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 七ツ山	一般村道 吐の川松の平線	11.0	m					ブロック積	39.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	8.6	m2	舗装版切断工	16.8	m	舗装版取壊工	0.9	m3		
4年災	11次	1255	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 家代	一般村道 吐の川松の平線	12.0	m					L型擁壁	12.0	m	コンクリート舗装	48.0	m2	舗装版切断工	12.3	m	舗装版取壊工	4.8	m3	Gr 土中撤去	12.0	m		
4年災	11次	1256	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 北粉二号橋線	9.0	m					ブロック積	27.0	m2	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	舗装版切断工	18.3	m		
4年災	11次	1257	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 伊の川内山の川内線	19.0	m					ブロック積	25.0	m2	大型ブロック	85.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	43.0	m2	舗装版切断工	17.7	m		
4年災	11次	1258	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 柳原黒葛原線	87.0	m					補強土壁工(帯鋼)	234.0	m2	アスファルト舗装	314.0	m2	路盤工	314.0	m2	アスカーブ	66.0	m	舗装版切断工	10.5	m		
4年災	11次	1259	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 柳原黒葛原線	38.5	m					補強土壁工(アンカー)	134.0	m2	L型擁壁	4.0	m	アスファルト舗装	174.0	m2	路盤工	174.0	m2	アスカーブ	38.5	m		
4年災	11次	1260	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 柳原黒葛原線	88.5	m					補強土壁工(帯鋼)	129.0	m2	L型擁壁	35.7	m	ブロック積	61.0	m2	アスファルト舗装	450.0	m2	路盤工	450.0	m2		
4年災	11次	1261	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 塚原七ツ山線	37.5	m					補強土壁工(ジオテキスタイル)	32.4	m	張芝工(人工張芝)	120.0	m2	アスファルト舗装	154.0	m2	路盤工	154.0	m2	アスカーブ	36.0	m		
4年災	11次	1262	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	2級村道 橋平川の口線	130.0	m					現場吹付法砕工 植生	1,261.0	m2	植生マット工	252.0	m2	補強土壁工(ジオテキスタイル)	478.0	m2	ブロック積	23.0	m2	アスファルト舗装	291.0	m2		
4年災	11次	1263	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 カイノ木万ヶ原線	33.0	m					大型ブロック	173.0	m2	ブロック積	15.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式					
4年災	11次	1264	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 上只石仲川線	6.5	m					ブロック積	23.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	6.6	m2	舗装版切断工	10.3	m	舗装版取壊工	0.7	m3		
4年災	11次	1265	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 上長川下長川線	15.0	m					ブロック積	50.0	m2	小口止工	4.0	基	コンクリート舗装	11.0	m2	舗装版切断工	13.7	m	舗装版取壊工	1.1	m3		
4年災	11次	1266	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 合鳴水源地線	16.0	m					L型擁壁	16.0	m	雑工(取付工)	1.0	式											
4年災	11次	1267	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 松原池の窪線	16.0	m					垂直積擁壁工	37.0	m2	L型擁壁 再使用	4.0	m	アスファルト舗装	49.0	m2	路盤工	49.0	m2	舗装版切断工	21.4	m		
4年災	11次	1268	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 童子道小原井峠線	8.0	m					ブロック積	25.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	7.3	m2	舗装版切断工	13.3	m	舗装版取壊工	0.7	m3		
4年災	11次	1269	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 中の谷九郎山線	42.0	m					ブロック積	112.0	m2	大型ブロック	63.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式					
4年災	11次	1270	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 漆原黒原線	25.0	m					垂直積擁壁工	77.0	m2	張芝工	89.0	m2	コンクリート舗装	76.0	m2	舗装版切断工	8.7	m	舗装版取壊工	3.3	m3		
4年災	11次	1271	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 中尾池の窪線	27.0	m					ブロック積	68.0	m2	小口止工	3.0	基	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	舗装版切断工	25.6	m		
4年災	11次	1272	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	2級村道 橋平川の口線	9.5	m					ブロック積	45.0	m2	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	4.7	m2	路盤工	4.7	m2	舗装版切断工	10.5	m		
4年災	11次	1273	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	2級村道 橋平川の口線	17.0	m					切土工	75.0	m3	現場吹付法砕工 モル	191.0	m2											
4年災	11次	1274	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 与狩内山の頭線	15.0	m					切土工	22.0	m3	現場吹付法砕工 植生	253.0	m2											
4年災	11次	1275	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 与狩内山の頭線	181.5	m					アスファルト舗装	873.0	m2	路盤工	873.0	m2	舗装版切断工	4.8	m	舗装版取壊工	34.0	m3					
4年災	11次	1276	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 釜土線	9.0	m					ブロック積	14.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	14.0	m2	舗装版切断工	14.4	m	舗装版取壊工	1.0	m3		
4年災	11次	1277	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 矢村大平線	11.0	m					ブロック積	45.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	7.8	m2	舗装版切断工	16.7	m	舗装版取壊工	0.8	m3		
4年災	11次	1278	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 立岩七ツ山線	8.0	m					大型ブロック	41.0	m2	小口止工	2.0	基	Gr コン	8.0	m	アスファルト舗装	35.0	m2	路盤工	35.0	m2		
4年災	11次	1279	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 飯干小原線	30.4	m					ブロック積	109.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	26.0	m2	舗装版切断工	39.8	m	舗装版取壊工	3.1	m3		
4年災	11次	1280	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 長野黒岩線	9.0	m					L型擁壁	6.0	m	置換コンクリート工	5.6	m3	コンクリート舗装	21.0	m2	舗装版切断工	13.0	m	舗装版取壊工	2.4	m3		
4年災	11次	1281	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 矢村大平線	13.1	m					ブロック積	30.0	m2	小口止工	2.0	基	フロン龍工	2.0	枚	横断暗渠	6.4	m	雑工(取付工)	1.0	式		
4年災	11次	1282	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 弓木上合鳴線	10.0	m					L型擁壁	10.0	m	アスファルト舗装	54.0	m2	路盤工	54.0	m2	舗装版切断工	7.6	m	舗装版取壊工	1.7	m3		
4年災	11次	1283	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 平田組下の八重線	14.0	m					垂直積擁壁工	47.0	m2	コンクリート舗装	21.0	m2	舗装版切断工	4.8	m	舗装版取壊工	2.1	m3	Gr コン	13.0	m		
4年災	11次	1284	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 塚原川の口線	161.4	m					ブロック積	69.0	m2	小口止工	2.0	基	L型擁壁	8.0	m	かご工	1.0	式	横断暗渠	43.2	m		
4年災	11次	1285	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	普通河川 耳川水系	29.9	m					石張工	194.0	m2	汚濁防止フェンス	20.0	m	構築物取壊工	3.8	m3	工事用道路	47.0	m					
4年災	11次	1286	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 久津の元線	48.0																						