

令和5年発生災害 第7次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																					
								復旧延長	左岸・右岸			概要1					概要2			概要3			概要4				概要5		
									m		m																		
5年災	7次	27	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高崎町	一般市道	大川毛鷲戸線							L型擁壁	8.0	m	空洞充填工	100.0	m ³	アスカーブ	9.3	m	アスファルト舗装	36.0	m ²	雑工(取付工)	1.0	式
5年災	7次	35	小林土木事務所	市町村工事	高原町	後川内	一般町道	中入木6号線							補強土壁工	323.0	m ²	取付工(ブロック積)	48.0	m ²	小口止工	2.0	基	排水構造物工	35.8	m	アスファルト舗装	184.0	m ²
5年災	7次	106	小林土木事務所	県工事	小林市	野尻町三ヶ野山	一級河川	大淀川水系	岩瀬川		左岸	18.4	m		布製型枠工	236.0	m ²	ソイルセメント	71.0	m ³	工事用道路	127.7	m	大型土のう工	14.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所
5年災	7次	113	小林土木事務所	県工事	えびの市	大字上江	一級河川	川内川水系	池島川			右岸	17.9	m	ブロック張	137.0	m ²	小口止工	3.0	基	張芝工(野芝)	57.0	m ²	工事用道路	207.8	m	大型土のう工	55.0	袋
5年災	7次	119	小林土木事務所	県工事	高原町	蒲牟田	一級河川	大淀川水系	高崎川			右岸	86.0	m	ブロック張	275.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	50.0	m ³	根固めブロック(2t)	507.0	個	根固めブロック(6t)	316.0	個
5年災	7次	121	小林土木事務所	県工事	小林市	野尻町東麓	主要地方道	都城野尻線							補強盛土工	9,523.0	m ³	盛土工	2,989.0	m ³	法面整形工	1,633.0	m ²	張芝工	1,633.0	m ²	アスファルト舗装	82.0	m ²
5年災	7次	122	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木下田	主要地方道	宮崎須木線							掘削工	11.0	m ³	現場吹付法砕工	673.0	m ²	鉄筋挿入工	39.0	本	Gr 撤去	8.0	m	Gr 土中	8.0	m
5年災	7次	143	日向土木事務所	県工事	椎葉村	松尾	一般国道	国道327号							崩土取除工	628.0	m ³	現場吹付法砕工	1,416.0	m ²	落石防止網工	960.0	m ²	L型擁壁	6.0	m	アスファルト舗装	63.0	m ²
5年災	7次	159	日向土木事務所	市町村工事	日南市	大字伊比井	一般市道	伊比井富士線							補強盛土工	2,389.0	m ³	軽量盛土	246.0	m ³	ブロック積	26.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	50.9	m
5年災	7次	174	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	祓川・旭台線							軽量盛土工	681.0	m ³	発泡スチロール撤去	626.0	m ³	ハウエル管 1000	19.3	m	砕石かご	11.5	m	アスファルト舗装	261.0	m ²
5年災	7次	180	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・今房線							ブロック積	166.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	35.5	m	Gr 土中	17.5	m	アスファルト舗装	193.0	m ²
5年災	7次	181	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・今房線							ブロック積	198.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	42.3	m	アスファルト舗装	148.0	m ²	路盤工	148.0	m ²
5年災	7次	195	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷宇納間	一般町道	論出・椎野線							盛土工	150.0	m ³	張芝工	75.0	m ²	アスファルト舗装	469.0	m ²	路盤工	469.0	m ²	舗装版切断工	72.8	m
5年災	7次	226	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	普通河川	耳川水系	臼杵又谷川		左岸	103.9	m		ブロック積	336.0	m ²	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	112.0	m ³	大型土のう工	83.0	袋	仮締切排水工	2.0	箇所
5年災	7次	231	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上鹿川	普通河川	五ヶ瀬川水系	東木戸ノ元谷川			右岸	11.0	m	ブロック積	35.0	m ²	小口止工	2.0	基	雑工(すりつけ工)	1.0	式	工事用道路 敷鉄板	63.0	m	工事用道路 敷砂利	16.0	m
5年災	7次	232	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上鹿川	一般市道	今村線							ブロック積 道直裏有	48.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	26.0	m ²	舗装版取壊工	10.0	m ²	コンクリート舗装	14.0	m ²
5年災	7次	235	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	桑平町	2級市道	下祝子稲葉崎線							大型ブロック積	489.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	169.0	m ²	Gr コン	31.7	m	工事用道路	285.0	m ²
5年災	7次	242	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	須美江町	一般市道	須美江浦城線							垂直擁壁工	135.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr 土中	36.3	m	アスファルト舗装	73.0	m ²	路盤工	73.0	m ²
5年災	7次	284	高鍋土木事務所	市町村工事	都農町	大字河北	一般町道	轟～水洗線							切土工	737.0	m ³	植生マット工	218.0	m ²	現場打軽量法砕工	115.0	m ²	アスファルト舗装	158.0	m ²	側溝	44.6	m