

令和6年発生災害 第7次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	決定概要																								
						路河川名等			概要1					概要2					概要3					概要4		概要5				
						復旧延長	左岸	右岸	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5							
6年災	7次	23	小林土木事務所	県工事	小林地 須木島田町	一級河川	大淀川水系	九瀬川	14.0	m	左岸	14.0	m			ブロック積	53.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工(野芝)	30.0	m ²	根固ブロック2t	35.0	個	根固ブロック1t移設	14.0	個
6年災	7次	41	日向土木事務所	県工事	日南市 南郷町湯上	二級河川	湯上川水系	湯上川	5.8	m	左岸	5.8	m			ブロック積	28.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	16.0	m ²	工事用道路	102.0	m	仮締切排水工	2.0	箇所
6年災	7次	47	日向土木事務所	県工事	日南市 北郷町北河内	主要地方道	都城北郷線		29.6	m						補強盛土工	188.0	m ²	盛土工	785.0	m ³	養生工	482.0	m ²	側溝	31.3	m	管渠	23.7	m
6年災	7次	48	串間土木事務所	県工事	串間市 大字西方	二級河川	福島川水系	善田川	15.0	m	左岸	15.0	m			ブロック張	136.0	m ²	小口止工	1.0	基	構造物取壊工	32.0	m ³	袋詰根固工	18.0	袋	張芝工	9.0	m ²
6年災	7次	58	小林土木事務所	県工事	小林地 須木島田町	一級河川	大淀川水系	本庄川	13.1	m			右岸	13.1	m	ブロック積 河直裏無	55.0	m ²	小口止工	1.0	基	縦排水工	1.0	基	張芝工(野芝)	5.7	m ²	工事用道路(盛土)	52.9	m
6年災	7次	60	小林土木事務所	県工事	小林地 須木奈佐木	一級河川	大淀川水系	谷之木川	8.0	m	左岸	8.0	m			ブロック積	34.0	m ²	小口止工	2.0	基	根固ブロック 2t	40.0	個	工事用道路(盛土)	65.0	m	工事用道路(敷鉄板)	75.0	m ²
6年災	7次	82	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取	主要地方道	都城中間線		16.0	m						大型ブロック	84.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	19.0	m	ガードレール基礎工	19.0	m	アスファルト舗装	52.0	m ²
6年災	7次	121	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大字大河内	一般国道	国道265号		5.5	m						ブロック積	14.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr基礎工	7.0	m	アスファルト舗装	7.7	m ²			
6年災	7次	126	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大字下福良	一般国道	国道265号		10.0	m						大型ブロック	64.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	15.0	m ²	張コンクリート	19.0	m ²	Gr 土中	10.0	m
6年災	7次	127	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大字大河内	一般国道	国道265号		27.5	m						ブロック積	122.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr基礎工	28.0	m	Gr コン	28.0	m	アスファルト舗装	19.0	m ²
6年災	7次	133	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大字下福良	一般国道	国道265号		105.5	m						崩土取除工	1,237.0	m ³												
6年災	7次	135	延岡土木事務所	県工事	延岡市 宇和田町	一級河川	五ヶ瀬川水系	祝子川	43.4	m			右岸	43.4	m	ブロック張	428.0	m ²	小口止工	2.0	基	大型土のう工	69.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	汚濁防止フェンス	40.0	m
6年災	7次	137	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北方町笠下	一級河川	五ヶ瀬川水系	伍領川	20.0	m	左岸	20.0	m			ブロック積	74.0	m ²	小口止工	2.0	基	根固ブロック2.0t	14.0	個	工事用道路	72.0	m	大型土のう工	15.0	袋
6年災	7次	138	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北浦町三川内	一級河川	五ヶ瀬川水系	小川	43.7	m			右岸	43.7	m	ブロック積	199.0	m ²	小口止工	2.0	基	大型土のう工	19.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	工事用道路	71.0	m
6年災	7次	139	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北方町	一級河川	五ヶ瀬川水系	曾木川	54.5	m			右岸	54.5	m	ブロック積	171.0	m ²	小口止工	2.0	基	瀬替工	501.0	m ³	工事用道路	202.0	m	大型土のう工	45.0	袋
6年災	7次	141	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 向山	一般県道	向日之影線		42.0	m						大型ブロック	65.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	27.0	m ²	路盤工	27.0	m ²	Gr コン	41.0	m
6年災	7次	142	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 鞍岡	一般国道	国道265号		20.5	m						大型ブロック	144.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	45.0	m ²	路盤工	45.0	m ²	Gr コン	10.5	m
6年災	7次	144	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 大字大瀬町	普通河川	大淀川水系	瓜生野川	35.8	m			右岸	35.8	m	ブロック積	144.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	19.0	m ²	袋詰根固工	46.0	袋	構造物取壊工	47.0	m ³
6年災	7次	145	高岡土木事務所	市町村工事	宮崎市 高岡町内山	普通河川	大淀川水系	板ヶ八重川	9.0	m			右岸	9.0	m	ブロック積	27.0	m ²	張芝工	10.0	m ²	工事用道路	47.0	m	掛樋工	26.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所
6年災	7次	147	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 古城町	一般市道	時雨線		6.0	m						ブロック積	19.0	m ²	袋詰根固工	8.0	袋	捨石工	9.9	m ³	構造物取壊工	8.2	m ³	張芝工	12.0	m ²
6年災	7次	165	高岡土木事務所	市町村工事	国富町 大字田尻	準用河川	大淀川水系	田尻川	9.0	m			右岸	9.0	m	ブロック積 河直裏無	16.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	13.0	m ²	構造物取壊工	6.3	m ³	大型土のう工	4.0	袋
6年災	7次	166	高岡土木事務所	市町村工事	国富町 大字八代南俣	一般町道	杣木笹尾線		18.0	m						ブロック積 道直裏有	30.0	m ²	小口止工	2.0	基	舗装版切断	19.1	m	舗装版破碎	8.5	m ²	般運搬	0.4	m ³
6年災	7次	231	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 家代	一般村道	塚原七ツ山線		8.0	m						ブロック積	29.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	15.0	m ²	路盤工	15.0	m ²	舗装版切断工	15.3	m
6年災	7次	232	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 七ツ山	一般村道	八重合鳴線		28.0	m						植生基材吹付工	251.0	m ²	ブロック積	87.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	19.0	m ²	路盤工	19.0	m ²
6年災	7次	233	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 七ツ山	一般村道	矢村大平線		6.0	m						ブロック積	24.0	m ²	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	5.2	m ²	舗装版切断工	11.4	m	舗装版取壊工	0.5	m ³
6年災	7次	234	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 七ツ山	一般村道	矢村大平線		17.0	m						モル吹付 8cm	348.0	m ²	ブロック積	82.0	m ²	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式			
6年災	7次	235	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 家代	一般村道	塚原川の口線		5.0	m						ブロック積	20.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	9.8	m ²	路盤工	9.8	m ²	舗装版切断工	13.0	m
6年災	7次	237	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	楢株線		9.0	m						ブロック積	46.0	m ²	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式						
6年災	7次	238	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉五家荘線		20.0	m						現場吹付法砕工	129.0	m ²	切土工	5.7	m ³	崩土取除工	52.0	m ³						
6年災	7次	241	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	2級村道	松尾線		16.3	m						現場吹付法砕工	174.0	m ²	切土工	0.8	m ³	転落防止柵撤去工	9.0	m	転落防止柵設置工	9.0	m			
6年災	7次	242	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	石原線		22.0	m						ブロック積	71.0	m ²	小口止工	4.0	基	コンクリート舗装	8.8	m ²	舗装版切断工	17.1	m	舗装版取壊工	0.4	m ³
6年災	7次	244	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	芋坪線		24.0	m						ブロック積	128.0	m ²	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	11.0	m ²	路盤工	11.0	m ²	舗装版切断工	16.2	m
6年災	7次	248	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道	椎葉五家荘線		13.0	m						ブロック積	41.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	16.0	m ²	路盤工	16.0	m ²	舗装版切断工	13.2	m
6年災	7次	252	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	桂峠線		19.0	m						現場吹付法砕工	36.0	m ²	切土工	7.6	m ³	ブロック積	58.0	m ²	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	16.0	m ²
6年災	7次	254	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	胡摩山西向線		9.0	m						ブロック積	24.0	m ²	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式						
6年災	7次	257	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	松木線		18.0	m						大型ブロック	158.0	m ²	Gr基礎工	18.0	m	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	35.0	m ²	路盤工	35.0	m ²
6年災	7次	258	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	松木線		252.0	m						アスファルト舗装	968.0	m ²	L型擁壁	6.0	m	ブロック積 裏コン無	6.7	m ²	ブロック積 裏コン有	10.0	m ²	小口止工	2.0	基
6年災	7次	260	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	松木線		146.5	m						大型ブロック	219.0	m ²	ブロック積	29.0	m ²	ブロック積 裏コン無	3.7	m ²	ブロック積 裏コン有	2.1	m ²	小口止工	8.0	基
6年災	7次	261	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	松木線		35.2	m						張芝工	27.0	m ²	アスファルト舗装	108.0	m ²	路盤工	108.0	m ²	舗装版切断工	22.5	m	舗装版取壊工	4.3	m ³
6年災	7次	263	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	財木線		32.7	m						L型擁壁	26.0	m	重形式擁壁	1.0	m ³	置換コンクリート	62.0	m ³	アスファルト舗装	105.0	m ²	路盤工	105.0	m ²
6年災	7次	264	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町角田	2級市道	桑水流笠下線		6.0	m						ブロック積 道直裏有	10.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装工	4.2	m ²	Gr基礎工	6.0	m	Gr コン	6.0	m
6年災	7次	265	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 上伊形町	一般市道	上伊形8号線		11.0	m						現場吹付法砕工 植生	100.0	m ²	法面整形工	100.0	m ²									
6年災	7次	267	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	長谷山線		24.0	m						ブロック積 道直裏有	103.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装工	14.0	m ²	Gr基礎工	24.0	m	Gr コン	24.0	m
6年災	7次	268	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	上祝子上鹿川線		10.0	m																				