

# 令和4年発生災害 第12次査定決定概要一覽

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等			決定概要																													
									復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3		概要4		概要5															
4年災	12次	230	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷村鬼神野	一般国道	国道388号		17.0	m							切土工	109.0	m3	盛土工	78.0	m3	L型擁壁	9.0	m	アスファルト舗装	38.0	m2	路盤工	38.0	m2						
4年災	12次	592	日向土木事務所	県工事	椎葉村	松尾	二級河川	耳川水系	耳川	100.4	m	左岸	100.4	m				ブロック積	284.0	m2	石積工	11.0	m2	小口止工	3.0	基	コンクリート擁壁	23.0	m	ふとんかご	150.0	m						
4年災	12次	595	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村田代	一般町道	添石・古伏木線		41.0	m							崩土除去工	151.0	m3	かごマット工(2500型)	82.0	m2	かごマット工(800型)	36.0	m2	張芝工	42.0	m2	側溝	41.0	m						
4年災	12次	602	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	二級河川	耳川水系	奥村川	298.8	m	左岸	70.1	m	右岸	228.7	m	ブロック積	1,425.0	m2	小口止工	14.0	基	平型ブロック 層積2t	105.0	個	根継工 腰掛型	9.7	m3	工事用道路	537.8	m						
4年災	12次	608	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	一般国道	国道265号		13.0	m							大型ブロック	91.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	30.0	m2	路盤工	30.0	m2	Gr 再使用	13.0	m						
4年災	12次	653	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一般県道	上長川日之影線		38.0	m							大型ブロック	122.0	m2	小口止工	2.0	基	張出歩道	25.0	m	鉄筋挿入工	171.0	m	モル吹付 8cm	138.0	m2						
4年災	12次	708	日向土木事務所	県工事	美郷町	西郷村山三ヶ	二級河川	耳川水系	耳川	111.9	m			右岸	111.9	m	平張ブロック	2,081.0	m2	小口止工	3.0	基	工事用道路(敷砂利)	357.2	m	大型土のう工	130.0	袋	構造物取壊工(無筋)	126.0	m3							
4年災	12次	711	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ヶ	一般町道	島戸・山瀬線		15.0	m							大型ブロック	105.0	m2	ブロック積	11.0	m2	小口止工	3.0	基	アスファルト舗装	23.0	m2	路盤工	23.0	m2						
4年災	12次	713	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町鶴野内	二級河川	耳川水系	耳川	104.0	m	左岸	104.0	m				平張ブロック	1,759.0	m2	小口止工	3.0	基	コンクリート舗装	156.0	m2	工事用道路(敷砂利)	154.5	m	仮締切排水工	3.0	箇所						
4年災	12次	728	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷上渡川	主要地方道	西都南郷線		51.3	m							軽量盛土工	37.0	m	小口止工	2.0	基	L型擁壁	5.0	m	谷止工	1.0	箇所	側溝	46.3	m						
4年災	12次	731	日向土木事務所	県工事	椎葉村	不土野	一般県道	上椎葉湯前線		54.0	m							アスファルト舗装	263.0	m2	路盤工	263.0	m2	排水工	61.3	m	集水枳工	3.0	基	区画線工	97.9	m						
4年災	12次	732	日向土木事務所	県工事	椎葉村	不土野	一般県道	上椎葉湯前線		50.0	m							軽量盛土工	36.9	m	鉄筋挿入工	329.0	本	現場吹付法枠工	467.0	m2	路掛工	12.0	m3	排水工	80.8	m						
4年災	12次	733	日向土木事務所	県工事	諸塚村	七ツ山	一般県道	上長川日之影線		177.0	m							補強土壁工	169.0	m2	現場吹付法枠工	564.0	m2	現場吹付工	83.0	本	大型ブロック	26.0	m2	ブロック積	16.0	m2						
4年災	12次	738	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	向山	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	23.5	m			右岸	23.5	m	大型ブロック	196.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	156.0	m3	工事用道路	165.0	m	大型土のう工	102.0	袋							
4年災	12次	739	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字岩井川	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	141.0	m	左岸	141.0	m				大型ブロック	294.0	m2	ブロック張	1,818.0	m2	小口止工	4.0	基	張芝工	125.0	m2	構造物取壊工	549.0	m3						
4年災	12次	740	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	28.0	m			右岸	28.0	m	ブロック積	591.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	120.0	m3	工事用道路	70.0	m	大型土のう工	148.0	袋							
4年災	12次	742	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	一級河川	五ヶ瀬川水系	綱ノ瀬川	32.0	m			右岸	32.0	m	石張工	287.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	92.0	m	大型土のう工	60.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所							
4年災	12次	745	西臼杵支庁	県工事	日之影町	見立	一級河川	五ヶ瀬川水系	日之影川	29.0	m			右岸	29.0	m	ブロック積	397.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	113.0	m3	工事用道路	92.0	m	大型土のう工	13.0	袋							
4年災	12次	749	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	岩戸	一般県道	岩戸延岡線		29.0	m							山留式擁壁工	28.0	m	小口止工	2.0	基	法面工 その他	159.0	m2	H形鋼杭	65.0	m	アンカー工	153.0	m						
4年災	12次	1177	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字岩戸	二級町道	東岸寺土呂久線		17.0	m							ブロック積 道直裏有	62.0	m	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎	17.0	m	舗装版切断工	18.0	m	舗装版取壊工	0.4	m3						
4年災	12次	1178	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	岩戸	二級町道	東岸寺土呂久線		6.0	m							アンカー式擁壁工	22.0	m	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	7.4	m	舗装版取壊工	0.4	m3	コンクリート舗装	5.1	m2						
4年災	12次	1224	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町	大字鞍岡	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	72.0	m	左岸	72.0	m				根継工 腰掛型	148.0	m3	小口止工	4.0	基	工事用道路	190.0	m	瀨替工	101.0	m3	大型土のう工	191.0	袋						
4年災	12次	1225	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町	鞍岡	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	21.0	m	左岸	21.0	m				ブロック積	110.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	124.0	m	瀨替工	227.0	m3	大型土のう工	85.0	袋						
4年災	12次	1227	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	大字向山	一級河川	五ヶ瀬川水系	秋元川	22.0	m			右岸	22.0	m	大型ブロック	120.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	68.0	m	大型土のう工	56.0	袋	構造物取壊工	46.0	m3							
4年災	12次	1299	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉矢部線		68.0	m							ブロック積 道直裏有	297.0	m2	ブロック張	405.0	m2	小口止工	7.0	基	ガードレール基礎工	63.0	m	ガードレール設置	コン	52.5	m					
4年災	12次	1300	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉矢部線		97.0	m							アスファルト舗装	488.0	m2	路盤工	488.0	m2	ガードレール基礎工	57.8	m	ガードレール設置	コン	67.0	m	ガードレール撤去	コン	67.0	m				
4年災	12次	1301	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉矢部線		26.0	m							大型ブロック	268.0	m2	小口止工	3.0	基	アスファルト舗装	16.0	m2	路盤工	16.0	m2	舗装版取壊工	0.1	m3						
4年災	12次	1302	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	尾前下線	小原橋	28.0	m	左岸	4.2	m	右岸	4.2	m	橋梁上部工	1.0	式	旧橋撤去工	1.0	式	橋壁工	1.0	式	構造物取壊工	1.0	式	側溝工	4.1	m						
4年災	12次	1309	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	岩戸	一般町道	日差尾線		9.0	m							アンカー式擁壁工	56.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール撤去工	10.0	m	フレキキャストガードレール基礎	9.0	m	Gr コン	10.0	m						
4年災	12次	1310	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	上岩戸	二級町道	日向日陰線		83.5	m							コンクリート舗装	308.0	m2	路盤工	308.0	m2	現場吹付法枠工 モル	401.0	m	モル吹付8~10cm	229.0	m									
4年災	12次	1311	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	一般町道	中の原線		14.0	m							大型ブロック積	81.0	m2	ブロック積	5.7	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	13.8	m	ガードレール撤去	14.0	m						
4年災	12次	1321	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ヶ	二級町道	椎原橋・中八重線		85.0	m							土砂除去	82.0	m3	道路情報板	1.0	基															
4年災	12次	1322	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	塚原七ツ山線		29.0	m							L型擁壁	10.0	m	大型ブロック	72.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	63.0	m2	路盤工	63.0	m2	路盤工	103.0	m2	横断暗渠	2.4	m
4年災	12次	1323	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	塚原古原線		37.0	m							大型ブロック	232.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	103.0	m2	路盤工	103.0	m2	舗装版切断工	33.5	m						
4年災	12次	1324	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	塚原古原線		25.0	m							ブロック積	32.0	m2	大型ブロック	71.0	m2	小口止工	4.0	基	コンクリート舗装	38.0	m2	舗装版切断工	33.5	m						
4年災	12次	1325	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	二級村道	橋平川の口線		53.0	m							崩土除去工	600.0	m3	切土工	240.0	m3	現場吹付法枠工 モル	381.0	m2	モル吹付 8cm	245.0	m2	アスファルト舗装	23.0	m2						
4年災	12次	1326	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	中尾池の窪線		6.0	m							アスファルト舗装	24.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	6.0	m2	路盤工	6.0	m2	舗装版切断工	10.0	m						
4年災	12次	1327	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	柳原黒葛原線		90.0	m							切土工	15,430.0	m3	現場吹付法枠工 植生	2,490.0	m2	軽量盛土擁壁工	63.0	m	アスファルト舗装	410.0	m2	路盤工	410.0	m2						
4年災	12次	1328	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	黒島原川の口線		10.6	m							大型ブロック	61.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	24.0	m2	路盤工	24.0	m2	舗装版切断工	21.4	m						
4年災	12次	1329	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	立岩七ツ山線		11.5	m							L型擁壁	11.5	m	アスファルト舗装	57.0	m2	路盤工	57.0	m2	舗装版切断工	12.6	m	舗装版取壊工	2.2	m3						
4年災	12次	1330	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	立岩七ツ山線		12.0	m							L型擁壁	12.0	m	アスファルト舗装	60.0	m2	路盤工	60.0	m2	舗装版切断工	7.2	m	舗装版取壊工	2.4	m3						
4年災	12次	1331	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	立岩七ツ山線		8.0	m							大型ブロック	38.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	28.0	m2	路盤工	28.0	m2	舗装版切断工	17.2	m						
4年災	12次	1332	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	立岩七ツ山線		31.2	m							ブロック積																				

令和4年発生災害 第12次査定決定概要一覽

Table with columns for disaster details (year, survey, work number, office name, location, river name), restoration/extension, and decision summary (left/right bank, summary 1-5, and specific work items like block accumulation, concrete work, etc.).

令和4年発生災害 第12次査定決定概要一覧

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等			決定概要																									
									復旧延長		左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
4年災	12次	1454	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内	一般町道	赤谷・下山線		14.5	m						L型擁壁	9.0	m	ブロック積	道直裏有	16.0	m	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	34.0	m <sup>2</sup>	路盤工	34.0	m <sup>2</sup>		
4年災	12次	1455	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	一般町道	本屋敷・国見線		28.5	m						大型ブロック	167.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	96.0	m <sup>2</sup>	路盤工	96.0	m <sup>2</sup>	アスカーブ	28.5	m			
4年災	12次	1456	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	189.2	m	左岸	189.2	m			ブロック張	721.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	根固ブロック3.0t	365.0	個	構造物取壊工	340.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	93.0	m	大型土のう	122.6	m
4年災	12次	1457	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	93.0	m			右岸	93.0	m	ブロック張	1,774.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	構造物取壊工	304.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	93.0	m	大型土のう	182.0	袋			
4年災	12次	1458	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	160.0	m			右岸	160.0	m	根継工 腰掛型	46.0	m <sup>3</sup>	ブロック張	2,339.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	構造物取壊工	379.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	370.0	m			
4年災	12次	1459	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	焼野川	40.0	m	左岸	40.0	m	右岸	30.0	m	ブロック積	197.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	巨石張工	97.0	m <sup>2</sup>	取付工	1.0	式	締切排水工	2.0	箇所		
4年災	12次	1460	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	今越川	15.7	m	左岸	15.7	m			ブロック積	54.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	巨石張工	42.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	2.8	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷鉄板	99.0	m		
4年災	12次	1461	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	上山川	22.7	m	左岸	22.7	m			ブロック積	95.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	巨石張工	174.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	22.0	m <sup>3</sup>	構造物取壊工	41.0	m <sup>3</sup>			
4年災	12次	1462	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	上山川	48.5	m	左岸	18.5	m	右岸	43.0	m	ブロック積	262.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	止水コンクリート	5.5	m <sup>3</sup>	巨石張工	254.0	m <sup>2</sup>	大型土のう	22.0	袋		
4年災	12次	1463	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	上山川	28.3	m			右岸	28.3	m	ブロック積	144.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	巨石張工	108.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	3.1	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷砂利	356.0	m		
4年災	12次	1464	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	上山川	23.0	m			右岸	23.0	m	ブロック積	85.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	巨石張工	134.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	9.2	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷砂利	471.0	m		
4年災	12次	1465	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	63.0	m	左岸	63.0	m			ブロック積	308.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.0	基	巨石張工	87.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	0.9	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷砂利	193.0	m		
4年災	12次	1466	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	21.5	m	左岸	21.5	m			ブロック積	114.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	巨石張工	43.0	m <sup>2</sup>	工事用道路	敷砂利	21.0	m	掛樋工	47.0	m		
4年災	12次	1467	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	116.0	m	左岸	116.0	m			ブロック張	828.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	構造物取壊工	749.0	m	工事用道路	敷砂利	140.0	m	大型土のう	54.0	袋		
4年災	12次	1468	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	245.0	m	左岸	245.0	m			巨石張工	2,570.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	12.0	m <sup>3</sup>	間詰コンクリート	16.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷砂利	725.0	m	大型土のう	29.0	袋		
4年災	12次	1469	西臼杵支庁	県工事	日之影町	見立	主要地方道	日之影宇目線		23.0	m						大型ブロック	149.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	101.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	50.0	m	大型土のう	43.0	袋			
4年災	12次	1470	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	59.5	m	左岸	59.5	m			ブロック積	96.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	巨石張工	630.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	9.6	m <sup>3</sup>	大型土のう	59.0	袋			
4年災	12次	1471	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	136.5	m	左岸	136.5	m			大型ブロック積	73.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	49.0	m <sup>3</sup>	巨石張工	1,269.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	15.4	m <sup>3</sup>			
4年災	12次	1472	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	104.5	m	左岸	104.5	m			ブロック積	72.0	m <sup>2</sup>	大型ブロック積	53.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.0	基	巨石張工	474.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	3.6	m <sup>3</sup>			
4年災	12次	1473	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	63.5	m	左岸	26.5	m	右岸	47.0	m	ブロック積	219.0	m <sup>2</sup>	小口止工	7.0	基	止水コンクリート	7.4	m <sup>2</sup>	巨石張工	479.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	31.0	m <sup>3</sup>		
4年災	12次	1474	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	94.5	m			右岸	94.5	m	ブロック積	27.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	巨石張工	622.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	20.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	敷砂利	425.0	m		
4年災	12次	1475	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	山附川	55.0	m	左岸	55.0	m			巨石張工	347.0	m <sup>2</sup>	止水コンクリート	6.8	m <sup>3</sup>	構造物取壊工	34.0	m <sup>3</sup>	大型土のう	35.0	袋	掛樋工	128.0	m			