

令和5～6年度

高鍋農業高校空調設備改修工事に伴う仮設校舎賃貸借

設計書

宮崎県教育庁財務福利課

1. 工事名称 高鍋農業高校空調設備改修工事に伴う仮設校舎賃貸借
2. 工事場所 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1339-2
3. 設置期間 契約の日から令和5年8月24日まで
4. 使用期間 令和5年8月25日から令和7年2月7日まで
5. 撤去期間 令和7年2月8日から令和7年3月14日まで
6. 工事範囲 本設計図書に記載する事項及びこれに付随する説明事項の範囲とする。
7. 工事概要 高鍋農業高校仮設校舎 S造平家建 延べ面積 334.65㎡、渡り廊下 建築面積 5.30㎡  
上記に係る建設工事、リース、解体工事
8. 工事仕様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修  
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版  
公共建築工事標準仕様書(電気工事編)令和4年版  
公共建築工事標準仕様書(機械工事編)令和4年版  
建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)
7. 工事金額 一 金 円也

宮崎県教育庁財務福利課









I. 仮設校舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 基礎・土間工事		1	式		
計					
3. 本体（リース料）		1	式		
計					
4. 鉄骨・建方工事		1	式		
計					
5. 内装工事		1	式		
計					
6. 備品類（レンタル品）		1	式		
計					
7. 電気設備工事		1	式		
計					
8. 空調設備工事		1	式		
計					
9. 解体工事		1	式		
計					



I. 仮設校舎		2. 基礎・土間工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
布基礎	F1	91.3	建新 m			見積単価
布基礎	F2 耐力	9.2	建新 m			見積単価
渡り廊下基礎		4	建新 m			見積単価
アンカーボルト	M16 材料のみ	100	建新 本			見積単価
アンカーボルト	M20 材料のみ	6	建新 本			見積単価
アンカーボルト取付手間		106	建新 本			見積単価
床付け	つぼ、布掘り 根切り底、敷き鉄板部	335	建新 ㎡			市場単価
砂利地業	再生クワシヤン	5.2	建新 m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	335	建新 ㎡			
渡り廊下土間コンクリート	鉄筋共	4.7	建新 ㎡			見積単価
出入口前土間コンクリート	鉄筋共	1	建新 式			見積単価
ポンプ圧送費	基本料+圧送費	2	建新 回			見積単価
コンクリート試験費		1	建新 式			見積単価
左官工事		1	建新 式			見積単価
材料搬入費		1	建新 式			見積単価
計						







I. 仮設校舎		5. 内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トカチ 突付け	335	建新 ㎡			市場単価
天井 グラスウー ル敷き込み	t=100 16k	335	建新 ㎡			見積単価
天井 LGS	19型	335	建新 ㎡			見積単価
天井 LGS吊元 補強	C-60 t=2.3	335	建新 ㎡			見積単価
天井廻縁	塩化ビニル製	208	建新 m			
壁 化粧ボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし	131	建新 ㎡			市場単価
壁 下地	LGS 65型	43.7	建新 ㎡			見積単価
壁 下地	LGS 65型+65型	21.8	建新 ㎡			見積単価
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 突付け	335	建新 ㎡			市場単価
床 ラワン合板	t=4.0	335	建新 ㎡			見積単価
床 雑巾摺	15×15	191	建新 m			見積単価
材料搬入費		1	建新 式			見積単価
計						









I. 仮設校舎		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	340	m			
計						
墨出		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 S造 地上階	340	m			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 S造 地上階	340	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 30日間	340	m			
計						
整理後清掃片付け		1	式			別紙 00-0005
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	340	m			
計						





I. 仮設校舎		3. 本体 (リース料)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本体リース料		1	式			別紙 00-0006
本体	平屋 100坪	53,300	坪日			見積単価
本体	保険料	1,780	坪月			見積単価
本体	消耗品費	100	坪			見積単価
本体	集積費	100	坪			見積単価
本体	整備補修費	100	坪			見積単価
本体 オプション	庇 柱無	2	か所			見積単価
本体 オプション	床 鋼製床 H=240mm~380mm	1	式			見積単価
本体 オプション	片廊下間仕切壁	20	間			見積単価
本体 オプション	内部用引違戸	8	か所			見積単価
網戸		80	枚			見積単価
本体 オプション	窓ガラス変更 スクールテンバ t=4.0mm	141	m <sup>2</sup>			見積単価
本体 オプション	出入口ガラス変更 スクールテンバ t=4.0mm	16.5	m <sup>2</sup>			見積単価
付土台水切		50	間			見積単価
ベース水切		50	間			見積単価
償却部材費						
軒樋		36.5	m			見積単価
竪樋		20	m			見積単価
計						



高鍋農業高校空調設備改修工事に伴う仮設校舎賃貸借  
 高鍋農業高校空調設備改修工事に伴う仮設校舎賃貸借  
 共通費細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 共通仮設費						
共通仮設費		1	式			
(共通仮設費の積上げ)						
仮設校舎(設置時)		1	式			別紙 00-0008
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	59.4	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	59.4	m			
シートゲート	L=3.6m、H=4.5m	1	か所			建コ:P103
交通誘導警備員B	大型車両搬入時	30	人			建資:P935 建物:P887
クレーン費		1	式			見積単価
室内環境測定費		4	か所			見積単価
リース部材運搬費	4t ロング車	10	台			見積単価
計						
仮設校舎(解体時)		1	式			別紙 00-0009
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	59.4	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	59.4	m			
シートゲート	L=3.6m、H=4.5m	1	か所			建コ:P103
交通誘導警備員B	大型車両搬入時	15	人			建資:P935 建物:P887
クレーン費		1	式			見積単価
リース部材運搬費	4T ロング車	10	台			見積単価
計						

