

宮崎県公共事業景観形成指針に基づく取組状況
(平成29年度)

宮崎県

取組状況シート(道路)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	富美山通線 中川原工区 延岡市		<p>道路線形は現道嵩上げを基本としつつ、周辺の景観を考慮し、電柱類を道路外に排除することで、道路改良後はすっきりとした印象になった。</p>	延岡土木事務所 道路課
平成29年	県道都井岬線 串間市		<p>老朽化したガードレールの更新時に景観に配慮した色(白→ダークブラウン)に交換したものを。</p>	串間土木事務所 工務課
平成29年	県道 えびの高原小田線 (白鳥展望所) えびの市		<p>道路敷内の雑木を伐採し、えびの市街地を見渡せるビューポイントとして展望所を設置した。伐採予定木の中から1本のスタジイをシンボルツリーとして活用するため伐採せずに残し、転落防止柵兼車両用防護柵については擬木製品とした。また、眺望を阻害する道路下の樹木については、えびの市に伐採してもらおうとともに電柱移転も行った。</p>	小林土木事務所 道路課
平成29年	国道268号 小林市		<p>沿道修景見直しワーキンググループで、国道沿線に多数植栽されたレンギョウを見えるよう取り組むこととなり、レンギョウの植栽された周辺の雑木や雑草を撤去し、景観の保全を図った。</p>	小林土木事務所 道路課

取組状況シート(道路)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	県道 小川越野尾線 西米良村		<p>村内の観光名所である「おがわ作小屋村」へ通じる道路であるため、周辺の自然環境と調和を図るため、植生が可能な路側構造物を採用し、景観に配慮した。</p>	西都土木事務所 西米良駐在所
平成29年	国道219号 西都市		<p>西都原に繋がる道として、また、イントロダクションとして、植栽による雰囲気創出を目的とした花壇を設置し、地元住民に協力いただきながら植栽を実施した。(春の菜の花植栽を実施(3月)。秋のコスモスも実施予定(9月)。)</p>	西都土木事務所 道路課
平成29年	油津港 (臨港道路) 日南市		<p>当該箇所は、近年のクルーズ船寄港等により観光客が増加している。 道路沿いの草刈り、樹木剪定を行い沿道修景や歩行者、利用者の安全に努めている。</p>	油津港湾事務所

取組状況(河川)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	祝子川 延岡市		<p>祝子川の河川改修事業で、築堤護岸工を施工した。築堤部は、覆土式護岸を採用し、周辺景観と調和するよう植生回復を図った。水あたりしやすい築堤下部は、ブロック積で施工しているが、護岸前部埋め戻し部に陸域を残すことで、その部分の植生を保護している。</p>	延岡土木事務所 河川砂防課
平成29年	2級河川 一ツ瀬川水系 三財川 西都市		<p>西都市を流れる代表的な河川の一つであり、植生が繁茂し自然と河川の調和が見られる三財川。 その景観を残すため、左岸を活かし、右岸のみを掘削する配慮を行った。</p>	西都土木事務所 河川砂防課

取組状況(公園・緑地)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	宮交ボタニック ガーデン青島 (園路広場) 宮崎市		<p>近隣の民間施設と一体的な相互利用を図る園路において、周辺の景観と調和する透水性の平板ブロック舗装を採用した。</p>	<p>宮崎土木事務所 河川砂防・都市公園課</p>
平成29年	霧島錦江湾 国立公園 えびの市		<p>国立公園内の歩道整備であったことから、自然との調和が図られるよう階段工を木製で施工した。</p>	<p>西諸県農林振興局 林務課</p>
平成29年	霧島錦江湾 国立公園 高原町		<p>国立公園内の歩道再整備であったことから、景観に配慮し、路側構造物にジオテキスタイル工と木製砕工を採用した。 また、法面は周辺からの植物の自然進入により植生回復を図るため、自然進入促進工を採用した。</p>	<p>西諸県農林振興局 林務課</p>

取組状況(急傾斜地崩壊対策施設)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	山の城-2地区 (法面工) 宮崎市		<p>がけ崩れの恐れのある危険箇所において、法面工を実施するにあたり、法面崩壊を防止するとともに、緑化が期待できる法枠工(枠内植生吹付)を採用することで景観保全にも配慮した。</p>	<p>宮崎土木事務所 河川砂防・都市公園課</p>
平成29年	徳満地区 えびの市		<p>周辺の景観を考慮し、コンクリート擁壁に残存型枠(割石)を使用することにより、良好な景観保全を図った。</p>	<p>小林土木事務所 河川砂防課</p>

取組状況(治山)

年度	路河川名 (施設名) 市町村名	写真	取組の概要	担当部署
平成29年	東方字池田地区 小林市		<p>農道から少し離れた場所での施工であったが、人の目にも触れることから、自然との調和を図るため木製による床固工を採用した。</p>	西諸県農林振興局 林務課