令和5年発生災害　第5次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸						概要1		概要2		概要3		概要4		概要5	
5年災	5次	96	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	田野町甲	二級河川	清武川水系	井倉川	17.3 m	左岸	17.3 m					ブロック積	91.0 m2	小口止工	1.0 基	構造物取壊工	38.0 m3	側溝工	17.3 m	工事用道路(敷砂利)	48.0 m
5年災	5次	104	小林土木事務所	県工事	小林市	真方	一級河川	大淀川水系	真方川	13.0 m			右岸	13.0 m			ブロック積	68.0 m2	小口止工	2.0 基	工事用道路	35.4 m	大型土のう工	26.0 袋	仮締切排水工	1.0 箇所
5年災	5次	105	小林土木事務所	県工事	小林市	細野	一級河川	大淀川水系	洗出川	14.2 m			右岸	14.2 m			ブロック積	83.0 m2	小口止工	2.0 基	根固めブロック	27.0 個	工事用道路	283.5 m	大型土のう工	42.0 袋
5年災	5次	108	小林土木事務所	県工事	小林市	真方	一級河川	大淀川水系	岩瀬川	10.0 m			右岸	10.0 m			ブロック積	51.0 m2	小口止工	1.0 基	工事用道路	120.0 m	大型土のう工	49.0 袋	仮締切排水工	1.0 箇所
5年災	5次	109	小林土木事務所	県工事	小林市	細野	一級河川	大淀川水系	辻の堂川	14.0 m	左岸	14.0 m					ブロック積	57.0 m2	小口止工	2.0 基	構造物取壊工	15.0 m3	張芝工	15.0 m2	根固めブロック(1．0t)	26.0 個
5年災	5次	114	小林土木事務所	県工事	えびの市	大河平	一級河川	川内川水系	川内川	14.0 m			右岸	14.0 m			ブロック張	128.0 m2	小口止工	2.0 基	工事用道路	193.3 m	大型土のう工	48.0 袋	仮締切排水工	1.0 箇所
5年災	5次	115	小林土木事務所	県工事	小林市	真方	一級河川	大淀川水系	石氷川	26.0 m			右岸	26.0 m			ブロック積	143.0 m2	小口止工	1.0 基	工事用道路	102.0 m	大型土のう工	25.0 袋	仮締切排水工	1.0 箇所
5年災	5次	127	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字南俣	主要地方道	宮崎須木線		8.0 m							現場吹付法枠工　モル	106.0 m2								
5年災	5次	129	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重綾線		6.5 m							ブロック積	29.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	3.5 m2	ガードレール基礎	6.5 m	Gr　コン	6.5 m
5年災	5次	131	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重綾線		14.6 m							ブロック積	44.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装	36.0 m2	ガードレール基礎	14.6 m	Gr　コン	14.6 m
5年災	5次	141	日向土木事務所	県工事	美郷町	西郷田代	一般国道	国道327号		9.0 m							切土工	90.0 m3	盛土工	74.0 m3	L型擁壁	9.0 m	アスファルト舗装	22.0 m2	路盤工	22.0 m2
5年災	5次	142	日向土木事務所	県工事	諸塚村	七ツ山	一般国道	国道503号		65.5 m							アスファルト舗装	250.0 m2	路盤工	250.0 m2	舗装版取壊工	5.4 m3	区画線	79.5 m	堆積土除去	202.0 m3
5年災	5次	165	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山之口町	普通河川	大淀川水系	大脇川	26.0 m	左岸	26.0 m					ブロック積	29.0 m2	根固ブロック0．5t	58.0 個	張芝工	11.0 m2	構造物取壊工	0.9 m3	仮締切排水工	1.0 箇所
5年災	5次	173	小林土木事務所	市町村工事	高原町	蒲牟田	準用河川	大淀川水系	赤池川	15.0 m			右岸	15.0 m			ブロック積	43.0 m2	小口止工	2.0 基	仮締切排水工	1.0 箇所	掛樋工	19.0 m	大型土のう工	3.0 袋
5年災	5次	175	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・岩内線		97.0 m							崩土除去工	495.0 m3	倒木除去工	1.0 式						
5年災	5次	176	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	十文字・鷹巣原線		12.0 m							L型擁壁	12.0 m	Gr　コン	11.0 m	管渠型側溝300型	10.0 m	管渠型側溝300型布設替工	4.0 m	アスファルト舗装	61.0 m2
5年災	5次	177	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・岩内線		46.0 m							崩土除去工	110.0 m3	倒木除去工	1.0 式						
5年災	5次	178	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・岩内線		197.0 m							L型擁壁	31.0 m	Gr　コン	29.0 m	防護柵撤去工(Gr土中)	17.0 m	アスファルト舗装	130.0 m2	路盤工	130.0 m2
5年災	5次	179	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	岩内・鞍懸線		7.0 m							ブロック積	29.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr　コン	7.0 m	防護柵撤去工(Gr土中)	7.0 m	アスファルト舗装	10.0 m2
5年災	5次	182	小林土木事務所	市町村工事	高原町	広原	一般町道	柳野・今房線		4.0 m							L型擁壁	4.0 m	Gr　コン	3.0 m	アスファルト舗装	29.0 m2	路盤工	29.0 m2	舗装版切断工	7.0 m
5年災	5次	233	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	城綱の瀬線		20.0 m							現場吹付法枠工　植生	181.0 ㎡	法面整形工	181.0 m2						
5年災	5次	234	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	城吉の本線		9.8 m							ブロック積　道直裏有	49.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr　コン	9.8 m	ガードレール基礎工	9.8 m	アスファルト舗装工	5.3 m2
5年災	5次	237	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	城吉の本線		8.5 m							ブロック積　道岩裏有	41.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装工	4.2 m2	路盤工	4.2 m2	舗装版取壊工(As)　人力	3.9 m2
5年災	5次	238	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早中	一般市道	城打扇線		10.0 m							ブロック積　道直裏有	36.0 m2	小口止工	2.0 基	コンクリート舗装工	5.0 m2	舗装版取壊工	5.0 m2	構造物取壊工	1.6 m3
5年災	5次	239	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北川町川内名	一般市道	上祝子上鹿川線		9.9 m							ブロック積　道直裏有	29.0 m2	小口止工	2.0 基	アスファルト舗装工	9.1 m2	路盤工	9.1 m2	舗装版取壊工(As)　人力	9.1 m2
5年災	5次	240	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上鹿川	1級市道	上鹿川上祝子線		4.5 m							ブロック積　道直裏有	19.0 m2	小口止工	2.0 基	舗装版取壊工	1.5 m2	コンクリート舗装	1.5 m2	カゴ護岸多段　並列	2.0 m2
5年災	5次	277	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	清武町船引	一般県道	宮崎田野線		15.0 m							ブロック積	85.0 m2	種子散布工	54.0 m2	アスファルト舗装	34.0 m2	路盤工	34.0 m2	Gr　土中	20.0 m
5年災	5次	285	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	荒平猿渡線		9.0 m							ブロック積　道直裏有	34.0 m2	小口止工	2.0 基	Gr　コン	9.0 m	ガードレール基礎工	9.0 m	アスファルト舗装工	3.3 m2
5年災	5次	287	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	田野町乙	一般県道	宮崎田野線		21.0 m							現場吹付法枠工　モル	77.0 m2	モル吹付　8cm	201.0 m2	大型土のう工	71.0 袋	崩土除去工	261.0 m3	倒木撤去工	1.0 式
5年災	5次	291	延岡土木事務所	県工事	延岡市	鹿狩瀬町	一般県道	岩戸延岡線		30.0 m							崩土取除工	172.0 m3	Gr　土中	20.5 m						
5年災	5次	296	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上崎	一般市道	上崎早下線		9.0 m							現場吹付法枠工　植生	106.0 ㎡	法面整形工	106.0 m2						