令和6年発生災害　第2次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等		決定概要 復旧延長	左岸・右岸	概要1		概要2		概要3		概要4		概要5	
6年災	2次	3	西都土木事務所	県工事	西都市	大字八重	主要地方道	西都南郷線	30.0 m		切土工	326.0 m3	仮設モルタル吹付工	946.0 m2	現場吹付法枠工	946.0 m2	ロープ伏せ工	818.0 m2	落石防止網工	360.0 m2
6年災	2次	4	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大字松尾	一般村道	野地下線	82.0 m		現場吹付法枠工	1,937.0 m2	鉄筋挿入工	538.0 本	ブロック積	341.0 m2	小口止工	2.0 基	プレキャストガードレール基礎工	70.0 m
6年災	2次	5	西都土木事務所	市町村工事	西都市	荒武	一般市道	小鹿倉長園線	10.0 m		ブロック積	31.0 m2	小口止工	2.0 基	舗装版切断工	10.9 m	舗装版取壊工	0.4 m3	工事用道路	48.0 m